

Ведомость невыполненных строительно - монтажных работ 2018 г.

Этаж/квартира	Номер пом.	Наименование пом.	Наименование работ	ед. изм.	объем	примечание
0.000		офисно/торговые	1. кирпичная кладка	м2	106	
			2. кирпичная кладка	м3	62,6	
			3. демонтаж стен/перегородок			
			4. монтаж окон	шт	3	замена стеклопакета 300x1500 700x1500 (2 шт)
			5. монтаж дверей	шт	15	
			6. монтаж косоуров	кг	280	
			7. монтаж ступеней		42	
			8. заделка монолитных участков	м3	1,2	
			9. штукатурка цем-песч	м2	1300	
			10. шпатлевка			
			11. окраска			
			12. подготовка под стяжку	м2	275	
			13. стяжка цем-песч	м2	345	
			14. укладка керамогранита			
			15. монтаж витража алюминиевого	м2	181,2	
			16. демонтаж перекрытий	м2	12	
0.000		помещения общественного пользования	1. кирпичная кладка	м2		
			2. кирпичная кладка	м3	28	
			3. демонтаж стен/перегородок			
			4. монтаж окон			
			5. монтаж дверей	шт		
			6. монтаж косоуров	кг		
			7. монтаж ступеней			
			8. заделка монолитных участков	м3		
			9. штукатурка цем-песч	м2	225	
			10. шпатлевка	м2	225	
			11. окраска	м2	225	
			12. подготовка под стяжку	м2	80	
			13. стяжка цем-песч	м2	100	
			14. укладка керамогранита	м2	89	
			15. подвесной потолок	м2	100	
			16. демонтаж перекрытий	м2	6	
			17. установка сантехн.оборуд		унитаз 1 шт раковина 1 шт	
		незадымл лестн	1. штукатурка	м2	80	
			2. шпатлевка	м2	80	
			3.окрашивание	м2	80	
			4. стяжка чем - песч	м2	7	
			5. кладка керамогранита	м2	7	
			6. монтаж дверных блоков	шт	1	1500x2100
			7. монтаж оконных блоков	шт		
			8. кирпичная кладка, заделка выбоин	м2		
			9. заделка монолитных отверстий			
			10. срез пены монтажной вокруг окон	м.п.		
			11. монтаж подоконника	шт		
			12. монтаж ступеней ж/б	шт		
			13	шт		
			14. зачеканка лестничного марша	м.п.	15,5	
			15.			
			16. демонтаж дверных блоков	шт	1	