

Ведомость невыполненных строительно - монтажных работ 2018 г.

этаж/квартир	номер по	Наименование пом.	Наименование работ	ед. изм.	объем	примечание
22 / 4к			демонтаж- монтаж дверного блока	шт	1	
			штукатурка цем- песч по кирп стене	м2	4	дверные откосы
			штукатурка цем- песч по кирп стене	м2	306	стен по квартире
			кирпичная кладка	м2	104	перегородок по кв
			монтаж оконного блока	шт	2	
			монтаж витража	м2	3,2	
			монтаж дымоходов			
22 / 1к			стяжка цем.-песчаная 7см по бетонной плите	м2	89,1	
			демонтаж- монтаж дверного блока	шт	1	
			штукатурка цем- песч по кирп стене	м2	4	дверные откосы
			штукатурка цем- песч по кирп стене	м2	185	стен по квартире
			кирпичная кладка	м2	67	перегородок по квартире
			монтаж дымоходов			для камина
			стяжка цем.-песчаная 7см по бетонной плите	м2	62,91	
22 / 1к			демонтаж- монтаж дверного блока	шт	1	
			штукатурка цем- песч по кирп стене	м2	4	дверные откосы
			штукатурка цем- песч по кирп стене	м2	173,5	стен по квартире
			кирпичная кладка	м2	43	перегородок по кв
			ремонт оконного блока замена стекла		1	
			штукатурка цем- песч по метал колоннам	м2	3,6	стены со связями
			стяжка цем.-песчаная 7см по бетонной плите	м2	60,67	
22 / с			демонтаж- монтаж дверного блока	шт	1	
			штукатурка цем- песч по кирп стене	м2	4	дверные откосы
			штукатурка цем- песч по кирп стене	м2	70	стен по квартире
			кирпичная кладка	м2	6	перегородок по квартире
			монтаж дверного блока			
17 18 19		холл лифт холл тамбур	стяжка цем.-песчаная 7см по бетонной плите	м2	17,55	
			1. штукатурка цем- песч (стены, потолок)	м2	202,73	
			2. шпатлевка	м2	202,73	
			3.окраска	м2	202,73	
			4. стяжка цем- песч по бетонной плите 7см	м2	50,43	
			5. укладка керамогранита	м2	50,43	
			6. монтаж дверей	шт	2	1500x2100; 800x2100
			7. монтаж перегородок	м2	56,4	
			8. демонтаж перегородок	м2		
			9. монтаж перекрытий	м2		
			10. демонтаж перекрытий	м2	7,55	лифтовые отверстия
			11. заделка монолитных отверстий			
			12.устройство короба (для стояков)	шт	3	
			13. монтаж отверстий для стояков		5x3	
			14.зачеканить стояки		5x3	
			15. монтаж лестницы	шт	1	900x950 выход с лифтового холла
20 21		балкон незадымл лестн	16.монтаж монолитного участка	м3	1,14	выход с лифтового холла
			1. штукатурка	м2	30	
			2. шпатлевка	м2	30	
			3.окрашивание	м2	30	
			4. стяжка чем - песч	м2	20	
			5. кладка керамогранита	м2	7	
			6. монтаж дверных блоков	шт	2	800x2100 :900x2100
			7. монтаж оконных блоков	шт	1	
			8. кирпичная кладка, заделка выбоин	м2	1	
			9. заделка монолитных отверстий	м2	1	
			10. срез пены монтажной вокруг окон	м.п.	6	
			11. монтаж подоконника	шт	1	800x500
			12.оштукатуривание ригелей	м2	10,5	
			13. монтаж ступеней ж/б	шт	2	1400x300
			14. зачеканка лестничного марша	м.п.	15,5	
			16. демонтаж дверных блоков	шт	2	
			17. оштукатуривание косоуфов	м2	12,5	
			19. монтаж косоуфов	шт	2	