

Ведомость невыполненных строительно - монтажных работ 2018 г.

Этаж/квартира	Номер пом.	Наименование пом.	Наименование работ	ед. изм.	объем	примечание
-5.000		офисно/торговые	1. кирпичная кладка	м2	52	
			2. кирпичная кладка	м3	11	
			3. демонтаж стен/перегородок	м2	10	толщ стены 400 мм
			4. монтаж окон	м2	20	
			5. монтаж дверей	шт	8	1500x2100
			6. монтаж косоуров	кг		
			7. монтаж ступеней	шт	8	длина 1300 мм
			8. заделка монолитных участков	м3	1,2	
			9. штукатурка цем-песч	м2	360	
			10. шпатлевка			
			11. окраска			
			12. подготовка под стяжку	м2	315	
			13. стяжка цем-песч	м2	315	
			14. укладка керамогранита			
			15. монтаж витража алюминиевого	м2	40	
			16. демонтаж перекрытий	м2	10	
			17. монтаж стеклопакетов	м2	64	
-5.000		помещения общественного пользования	1. кирпичная кладка	м2		
			2. кирпичная кладка	м3		
			3. демонтаж стен/перегородок			
			4. монтаж окон			
			5. монтаж дверей	шт		1500x2100
			6. монтаж косоуров	кг	140	
			7. монтаж ступеней		5	l=1300-3000мм
			8. заделка монолитных участков	м3		
			9. штукатурка цем-песч	м2	80	
			10. шпатлевка	м2	80	
			11. окраска	м2	80	
			12. подготовка под стяжку	м2	70	
			13. стяжка цем-песч	м2	70	
			14. укладка керамогранита	м2	70	
			15. монтаж витража алюминиевого	м2	40	(входная группа алюм. - 4шт)
			16. демонтаж перекрытий			
			17. монтаж перекрытия			