

Ведомость невыполненных строительно - монтажных работ 2018 г.						
Этаж/квартира	Номер пом.	Наименование пом.	Наименование работ	ед. изм.	объем	примечание
3 / 3к			демонтаж- монтаж дверного блока	шт	1	
			штукатурка цем- песч по кирпич стене	м2	4	дверные откосы
			штукатурка цем- песч по кирпич стене	м2	2	стен по квартире
			кирпичная кладка	мм	0,3	лом № 10
			штукатурка цем- песч по кирпич стене	м.п.	14	затирка мелких усадочных трещин
			монтаж оконных блоков	шт	3	
			заделка монтажных отверстий	м2	0,16	монолитный участок пом № 7 200x400( 2шт)
			Запенивание швов алюм балконной рамы	м.п.	16	
3 / 1 к			стяжка цем.-песчаная 7см по бетон плите	м2	82,22	
			демонтаж- монтаж дверного блока	шт	1	
			штукатурка цем- песч по кирпич стене	м2	4	дверные откосы
			штукатурка цем- песч по кирпич стене	м2	1,5	стен по квартире
			кирпичная кладка		0,02	пом № 17
			штукатурка цем- песч по кирпич стене	м.п.	34	затирка мелких усадочных трещин
			заделка монтажных отверстий	м2	0,16	монолитный участок пом № 16 200x400( 2шт)
			стяжка цем.-песчаная 7см по бетон плите	м2	42,74	
3 / 2к			демонтаж- монтаж дверного блока	шт	1	
			штукатурка цем- песч по кирпич стене	м2	4	дверные откосы
			штукатурка цем- песч по кирпич стене	м2	17	стен по квартире
			кирпичная кладка	3 шт	0,25	вент шахта
			штукатурка цем- песч по бетон плите		100x100(4шт)	швы потолочные
			кирпичная кладка	м2	2,5	вент шахта
			штукатурка цем- песч по кирпич стене	м.п.	34	затирка мелких усадочных трещин
			кирпичная кладка		0,3	150x100(2шт) 300x400(2шт)
			заделка монтажных отверстий	мм	0,08	200x200(2шт)
			стяжка цем.-песчаная 7см по бетон плите	м2	78,8	
3 / 2 к			демонтаж- монтаж дверного блока	шт	1	
			штукатурка цем- песч по кирпич стене	м2	4	дверные откосы
			штукатурка цем- песч по кирпич стене	м2	1,4	стен по квартире
			кирпичная кладка	шт	0,05	150x150 (2шт)
			штукатурка цем- песч по кирпич стене	м.п.	10	затирка мелких усадочных трещин
			стяжка цем.-песчаная 7см по бетон плите	м2	78,8	
3 /1к			демонтаж- монтаж дверного блока	шт	1	
			штукатурка цем- песч по кирпич стене	м2	4	дверные откосы
			штукатурка цем- песч по кирпич стене	м2	1,5	стен по квартире
			кирпичная кладка		0,05	150x150(1шт)
			штукатурка цем- песч по кирпич стене	м.п.	34	затирка мелких усадочных трещин
			заделка монтажных отверстий	мм	0,16	200x400(2шт)
			стяжка цем.-песчаная 7см по бетон плите	м2	42,74	
3 / 3к			демонтаж- монтаж дверного блока	шт	1	
			штукатурка цем- песч по кирпич стене	м2	4	дверные откосы
			штукатурка цем- песч по кирпич стене	м2	1,5	стен по квартире
			кирпичная кладка		0,05	150x150 (2шт)
			штукатурка цем- песч по кирпич стене	м.п.	34	затирка мелких усадочных трещин
			заделка монтажных отверстий	мм	0,16	200x400(2шт)
			стяжка цем.-песчаная 7см по бетон плите	м2	85,55	
3 / 1с			демонтаж- монтаж дверного блока	шт	1	
			штукатурка цем- песч по кирпич стене	м2	4	дверные откосы
			штукатурка цем- песч по кирпич стене	м2	24,5	стен по квартире
			демонтаж стояка			
			штукатурка цем- песч по бетон плите	м.п.	9	швы потолочные
			заделка монтажных отверстий	м2	0,18	монолитный участок 900x200
			стяжка цем.-песчаная 7см по бетон плите	м2	12,9	
	12 25	тамбур тамбур	1.штукатурка цем- песч по кирпич стене	м2	25	
			2.шпатлевка	м2	25	
			3.окраска	м2	25	
			4. стяжка цем- песч по бетонной плите 7см	м2	4,56	
			5. укладка керамогранита	м2	4,56	
			6. монтаж дверей	шт	2	900x2100
	11	мусоропровод	1.штукатурка цем- песч по кирпич стене	м2	2,79	
			2.шпатлевка	м2	2,79	
			3.окраска	м2	11	
			4. стяжка цем- песч по бетонной плите 7см	м2	2,79	
			5. укладка керамогранита	м2	2,79	
			6. монтаж дверей	шт	1	600x2100
			8. демонтаж перегородок	м2	1,26	
			демонтаж перегородок	м2		
	51 52 53	холл лифт холл тамбур	1.штукатурка цем- песч (стены, потолок)	м2	125,63	
			2.шпатлевка	м2	185,63	
			3.окраска	м2	185,63	
			4. стяжка цем- песч по бетонной плите 7см	м2	49,14	
			5. укладка керамогранита	м2	49,14	
			6. монтаж дверей	шт	2	1500x2100; 800x2100
			7. монтаж перегородок	м2	3	
			8. демонтаж перегородок	м2		
			9. монтаж перекрытий	м2		
			10. демонтаж перекрытий	м2		
			11. заделка монолитных отверстий	мм	d 400	
			12.устройство короба (для стояков)	шт	3	
			13. монтаж отверстий для стояков	шт		
			14.зачеканить стояки	шт	5x3	
			15. монтаж лестницы	шт		
			16.монтаж монолитного участка	м3		
			17. очистка потолка от рубероида	м.п.	8	
			18. заделка трещин на потолке	м.п.	36	
	54 55	балкон незадымл лестн	1.штукатурка	м2	30	
			2.шпатлевка	м2	30	
			3.окрашивание	м2	30	
			4. стяжка цем - песч	м2	20	
			5. кладка керамогранита	м2	7	
			6. монтаж дверных блоков	шт	2	800x2100 ;900x2100
			7. монтаж оконных блоков	шт	1	
			8. кирпичная кладка, заделка выбоин	м2	1	
			9. заделка монолитных отверстий			
			10. срез пены монтажной вокруг окон	м.п.	6	
			11. монтаж подоконника	шт	1	800x500
			12. монтаж ступеней модульных	шт		
			13. монтаж ступеней монолитных	шт		
			14. зачеканка лестничного марша	м.п.	15,5	
			15.			
			16. демонтаж дверных блоков	шт	2	

Ведомость невыполненных строительно - монтажных работ 2018 г.						
Этаж/квартира	Номер пом.	Наименование пом.	Наименование работ	ед. изм.	объем	примечание
4 / 3к			демонтаж- монтаж дверного блока	шт	1	
			штукатурка цем- песч по кирпич стене	м2	4	дверные откосы
			штукатурка цем- песч по кирпич стене	м2	24	стен по квартире
			кирпичная кладка	мм	0,12	100(100(4шт) 200(400(1шт)
			штукатурка цем- песч по кирпич стене	м.п.	9	затирка мелких усадочных трещин
			штукатурка цем- песч по бетон плите	м.п.	17	швы потолочные
			заделка монтажных отверстий	мм	0,32	монолитный участок пом № 7
стяжка цем.-песчаная 7см по бетон плите	м2	82,22				
4 / 1 к			демонтаж- монтаж дверного блока	шт	1	
			штукатурка цем- песч по кирпич стене	м2	4	дверные откосы
			штукатурка цем- песч по кирпич стене	м2	1,5	стен по квартире
			штукатурка цем- песч по кирпич стене	м.п.	7	затирка мелких усадочных трещин
			заделка монтажных отверстий	мм	0,32	200x400(2шт)
			стяжка цем.-песчаная 7см по бетон плите	м2	42,74	
			демонтаж- монтаж дверного блока	шт	1	
4 / 2к			штукатурка цем- песч по кирпич стене	м2	4	дверные откосы
			штукатурка цем- песч по кирпич стене	м2	22	стен по квартире
			кирпичная кладка	шт	0,045	150x150(2шт)
			штукатурка цем- песч по бетон плите		0,09	швы потолочные
			кирпичная кладка	м2	3,5	вент шахта
			штукатурка цем- песч по кирпич стене	м.п.	21	затирка мелких усадочных трещин
			заделка монтажных отверстий	мм	0,08	200x200(2шт)
стяжка цем.-песчаная 7см по бетон плите	м2	78,8				
4 / 2 к			демонтаж- монтаж дверного блока	шт	1	
			штукатурка цем- песч по кирпич стене	м2	4	дверные откосы
			штукатурка цем- песч по кирпич стене	м2	1,4	стен по квартире
			кирпичная кладка	шт	0,045	150x150 (2шт)
			штукатурка цем- песч по кирпич стене	м.п.	10	затирка мелких усадочных трещин
			стяжка цем.-песчаная 7см по бетон плите	м2	78,8	
			демонтаж- монтаж дверного блока	шт	1	
4 /1к			штукатурка цем- песч по кирпич стене	м2	4	дверные откосы
			штукатурка цем- песч по кирпич стене	м2	1,5	стен по квартире
			кирпичная кладка		0,025	150x150(1шт)
			штукатурка цем- песч по кирпич стене	м.п.	15	затирка мелких усадочных трещин
			заделка монтажных отверстий	мм	0,32	
			стяжка цем.-песчаная 7см по бетон плите	м2	42,74	
			демонтаж- монтаж дверного блока	шт	1	
4 / 3к			штукатурка цем- песч по кирпич стене	м2	4	дверные откосы
			штукатурка цем- песч по кирпич стене	м2	1,5	стен по квартире
			кирпичная кладка		0,025	150x150(1шт)
			штукатурка цем- песч по кирпич стене	м.п.	20	затирка мелких усадочных трещин
			заделка монтажных отверстий	мм	0,32	
			стяжка цем.-песчаная 7см по бетон плите	м2	85,55	
			демонтаж- монтаж дверного блока	шт	1	
4 / 1с			штукатурка цем- песч по кирпич стене	м2	4	дверные откосы
			штукатурка цем- песч по кирпич стене	м2	24,5	стен по квартире
			демонтаж стояка			
			штукатурка цем- песч по бетон плите	м.п.	9	швы потолочные
			заделка монтажных отверстий	м2	0,18	монолитный участок
			стяжка цем.-песчаная 7см по бетон плите	м2	12,9	
			1. штукатурка цем- песч по кирпич стене	м2	25	
	12 25	тамбур тамбур	2. шпатлека	м2	25	
			3.окраска	м2	25	
			4. стяжка цем- песч по бетонной плите 7см	м2	4,56	
			5. укладка керамогранита	м2	4,56	
			6. монтаж дверей	шт	2	900x2100
				11	мусоропровод	1. штукатурка цем- песч по кирпич стене
2. шпатлека	м2	2,79				
3.окраска	м2	11				
4. стяжка цем- песч по бетонной плите 7см	м2	2,79				
5. укладка керамогранита	м2	2,79				
6. монтаж дверей	шт	1				600x2100
8. демонтаж перегородок	м2	1,26				
	51 52 53	холл лифт холл тамбур				1. штукатурка цем- песч (стены, потолок)
			2. шпатлека	м2	185,63	
			3.окраска	м2	185,63	
			4. стяжка цем- песч по бетонной плите 7см	м2	49,14	
			5. укладка керамогранита	м2	49,14	
			6. монтаж дверей	шт	2	1500x2100; 800x2100
			7. монтаж перегородок	м2	3	
			8. демонтаж перегородок	м2		
			9. монтаж перекрытий	м2		
			10. демонтаж перекрытий	м2		
			11. заделка монолитных отверстий	мм	d 400	
			12. устройство короба (для стояков)	шт	3	
			13. монтаж отверстий для стояков	шт		
			14. зачеканить стояки	шт	5x3	
			15. монтаж лестницы	шт		
			16.монтаж монолитного участка	м3		
			17. очистка потолка от рубероида	м.п.	43	
			18. заделка трещин на потолке	м.п.	40	
	54 55	балкон незадымл лестн	1. штукатурка	м2	30	
			2. шпатлевка	м2	30	
			3.окрашивание	м2	30	
			4. стяжка чем - песч	м2	20	
			5. кладка керамогранита	м2	7	
			6. монтаж дверных блоков	шт	2	800x2100 ;900x2100
			7. монтаж оконных блоков	шт	1	
			8. кирпичная кладка, заделка выбоин	м2	1	
			9. заделка монолитных отверстий			
			10. срез пены монтажной вокруг окон	м.п.	6	
			11. монтаж подоконника	шт	1	800x500
			12. монтаж ступеней модульных	шт		
			13. монтаж ступеней монолитных	шт		
			14. зачеканка лестничного марша	м.п.	15,5	
			15.			
			16. демонтаж дверных блоков	шт		2

Ведомость невыполненных строительно - монтажных работ 2018 г.						
Этаж/квартира	Номер пом	Наименование пом	Наименование работ	ед. изм.	объем	примечание
5 / 3к			демонтаж- монтаж дверного блока	шт	1	
			штукатурка цем- песч по кирпич стене	м2	4	дверные откосы
			штукатурка цем- песч по кирпич стене	м2	10	стен по квартире
			кирпичная кладка	мм	0,012	100(100(4шт) 200(400(1шт)
			штукатурка цем- песч по кирпич стене	м.п.	9	затирка мелких усадочных трещин
			штукатурка цем- песч по бетон плите	м.п.	17	швы потолочные
			заделка монтажных отверстий	мм	0,16	монолитный участок
			стяжка цем.-песчаная 7см по бетон плите	м2	83,52	
5 / 4 к			демонтаж- монтаж дверного блока	шт	1	
			штукатурка цем- песч по кирпич стене	м2	4	дверные откосы
			штукатурка цем- песч по кирпич стене	м2	20	стен по квартире
			кирпичная кладка	мм	0,012	
			штукатурка цем- песч по кирпич стене	м.п.	9	затирка мелких усадочных трещин
			штукатурка цем- песч по бетон плите	м.п.	17	швы потолочные
			заделка монтажных отверстий	мм	0,16	монолитный участок
			стяжка цем.-песчаная 7см по бетон плите	м2	126,73	
5 / 4к			демонтаж- монтаж дверного блока	шт	1	
			штукатурка цем- песч по кирпич стене	м2	4	дверные откосы
			штукатурка цем- песч по кирпич стене	м2	20	стен по квартире
			кирпичная кладка	мм	0,012	
			штукатурка цем- песч по кирпич стене	м.п.	9	затирка мелких усадочных трещин
			штукатурка цем- песч по бетон плите	м.п.	17	швы потолочные
			заделка монтажных отверстий	мм	0,16	монолитный участок
			стяжка цем.-песчаная 7см по бетон плите	м2	126,73	
5 / 3к			демонтаж- монтаж дверного блока	шт	1	
			штукатурка цем- песч по кирпич стене	м2	4	дверные откосы
			штукатурка цем- песч по кирпич стене	м2	10	стен по квартире
			кирпичная кладка	мм	0,012	
			штукатурка цем- песч по кирпич стене	м.п.	9	затирка мелких усадочных трещин
			штукатурка цем- песч по бетон плите	м.п.	17	швы потолочные
			заделка монтажных отверстий	мм	0,16	монолитный участок
			стяжка цем.-песчаная 7см по бетон плите	м2	99,85	
5 / 1с			демонтаж- монтаж дверного блока	шт	1	
			штукатурка цем- песч по кирпич стене	м2	4	дверные откосы
			штукатурка цем- песч по кирпич стене	м2	24,5	стен по квартире
			демонтаж стояка			
			штукатурка цем- песч по бетон плите	м.п.	9	швы потолочные
			заделка монтажных отверстий	мм	0,18	монолитный участок
			стяжка цем.-песчаная 7см по бетон плите	м2	12,9	
	12 25	тамбур тамбур	1. штукатурка цем- песч по кирпич стене	м2	25	
			2. шпателька	м2	25	
			3. окраска	м2	25	
			4. стяжка цем- песч по бетонной плите 7см	м2	4,56	
			5. укладка керамогранита	м2	4,56	
			шт	2		900x2100
			6. монтаж дверей			
			1. штукатурка цем- песч по кирпич стене	м2	2,79	
	11	мусоропровод	2. шпателька	м2	2,79	
			3. окраска	м2	11	
			4. стяжка цем- песч по бетонной плите 7см	м2	2,79	
			5. укладка керамогранита	м2	2,79	
			6. монтаж дверей	шт	1	600x2100
			8. демонтаж перегородок	м2	1,26	
			1. штукатурка цем- песч (стены, потолок)	м2	93,52	
			2. шпателька	м2	93,52	
	49 50 51	холл лифт холл тамбур	3. окраска	м2	93,52	
			4. стяжка цем- песч по бетонной плите 7см	м2	49,14	
			5. укладка керамогранита	м2	49,14	
			6. монтаж дверей	шт	2	1500x2100; 800x2100
			7. монтаж перегородок	м2	3	
			8. демонтаж перегородок	м2		
			9. монтаж перекрытий	м2		
			10. демонтаж перекрытий	м2		
			11. заделка монолитных отверстий	мм	d 400	
			12. устройство короба (для стояков)	шт	3	
			13. монтаж отверстий для стояков	шт		
			14. зачеканить стояки	шт	5x3	
			15. монтаж лестницы	шт		
			16. монтаж монолитного участка	м3		
			17. очистка потолка от рубероида	м.п.	43	
			18. заделка трещин на потолке	м.п.	40	
			1. штукатурка	м2	30	
			2. шпателька	м2	30	
			3. окрашивание	м2	30	
	51 52	балкон незадымл лестн	4. стяжка цем - песч	м2	20	
			5. кладка керамогранита	м2	7	
			6. монтаж дверных блоков	шт	2	800x2100 ;900x2100
			7. монтаж оконных блоков	шт	1	
			8. кирпичная кладка, заделка выбоин	м2	1	
			9. заделка монолитных отверстий			
			10. срез пены монтажной вокруг окон	м.п.	6	
			11. монтаж подоконника	шт	1	800x500
			12. монтаж ступеней модульных	шт		
			13. монтаж ступеней монолитных	шт		
			14. зачеканка лестничного марша	м.п.	15,5	
			16. демонтаж дверных блоков	шт		2

Ведомость невыполненных строительно - монтажных работ 2018 г.

Этаж/квартира	Номер пом.	Наименование пом.	Наименование работ	ед. изм.	объем	примечание
6 / 3к			демонтаж- монтаж дверного блока	шт	1	
			штукатурка цем- песч по кирпич стене	м2	4	дверные откосы
			штукатурка цем- песч по кирпич стене	м2	1,7	стен по квартире
			кирпичная кладка	м2	0,09	вент шахта
			штукатурка цем- песч по бетонной плите	м.п.	5	швы потолочные
			штукатурка цем- песч по кирпич стене	м.п.	15	затирка мелких усадочных трещин
			Запенивание швов алюм балконной рамы	м.п.	8	
			стяжка цем.-песчаная 7см по бетон плите	м2	81,71	
6 / 4 к			демонтаж- монтаж дверного блока	шт	1	
			штукатурка цем- песч по кирпич стене	м2	4	дверные откосы
			штукатурка цем- песч по кирпич стене	м2	7,6	стен по квартире
			кирпичная кладка	м2	0,08	заделка отверстий в ст.пом№ 14,18,23
			штукатурка цем- песч по кирпич стене	м.п.	27	затирка мелких усадочных трещин
			кирпичная кладка	м2	7,6	кладка вент шахты
			стяжка цем.-песчаная 7см по бетон плите	м2	122,19	
6 / 4 к			демонтаж- монтаж дверного блока	шт	1	
			штукатурка цем- песч по кирпич стене	м2	4	дверные откосы
			штукатурка цем- песч по кирпич стене	м2	7	стен по квартире
			кирпичная кладка	м2	0,09	вент шахта
			штукатурка цем- песч по кирпич стене	м.п.	35,5	затирка мелких усадочных трещин
			кирпичная кладка	м2	3	кладка вент шахты
			стяжка цем.-песчаная 7см по бетон плите	м2	125,3	
6 / 2 к			демонтаж- монтаж дверного блока	шт	1	
			штукатурка цем- песч по кирпич стене	м2	4	дверные откосы
			штукатурка цем- песч по кирпич стене	м2	1,4	стен по квартире
			кирпичная кладка	м2	0,225	вент шахта
			штукатурка цем- песч по кирпич стене	м.п.	7,5	затирка мелких усадочных трещин
			устройство стояка			пом № 36
			стяжка цем.-песчаная 7см по бетон плите	м2	87,81	
6 / 1 с			демонтаж- монтаж дверного блока	шт	1	
			штукатурка цем- песч по кирпич стене	м2	4	дверные откосы
			штукатурка цем- песч по кирпич стене	м2	24,5	стен по квартире
			демонтаж стояка			
			штукатурка цем- песч по бетон плите	м.п.	9	швы потолочные
			заделка монтажных отверстий	мм	0,18	монолитный участок
			стяжка цем.-песчаная 7см по бетон плите	м2	12,9	
	12 25	тамбур тамбур	1. штукатурка цем- песч по кирпич стене	м2	25	
			2. шпатлека	м2	25	
			3. окраска	м2	25	
			4. стяжка цем- песч по бетонной плите 7см	м2	4,56	
			5. укладка керамогранита	м2	4,56	
			6. монтаж дверей	шт	2	900x2100
	11	мусоропровод	1. штукатурка цем- песч по кирпич стене	м2	2,79	
			2. шпатлека	м2	2,79	
			3. окраска	м2	11	
			4. стяжка цем- песч по бетонной плите 7см	м2	2,79	
			5. укладка керамогранита	м2	2,79	
			6. монтаж дверей	шт	1	600x2100
			8. демонтаж перегородок	м2	1,26	
	49 50 51	холл лифт холл тамбур	1. штукатурка цем- песч (стены, потолок)	м2	93,52	
			2. шпатлека	м2	93,52	
			3. окраска	м2	93,52	
			4. стяжка цем- песч по бетонной плите 7см	м2	49,14	
			5. укладка керамогранита	м2	49,14	
			6. монтаж дверей	шт	2	1500x2100; 800x2100
			7. монтаж перегородок	м2	3	
			8. демонтаж перегородок	м2		
			9. монтаж перекрытий	м2		
			10. демонтаж перекрытий	м2		
			11. заделка монолитных отверстий	мм	д 400	
			12.устройство короба (для стояков)	шт	3	
			13. монтаж отверстий для стояков	шт		
			14.зачеканить стояки	шт	5x3	
			15. монтаж лестницы	шт		
			16.монтаж монолитного участка	м3		
			17. очистка потолка от рубероида	м.п.		
			18. заделка трещин на потолке	м.п.	40	
	51 52	балкон незадымл лестн	1. штукатурка	м2	30	
			2. шпатлевка	м2	30	
			3.окрашивание	м2	30	
			4. стяжка чем - песч	м2	20	
			5. кладка керамогранита	м2	7	
			6. монтаж дверных блоков	шт	2	800x2100 ;900x2100
			7. монтаж оконных блоков	шт	1	
			8. кирпичная кладка, заделка выбоин	м2	1	
			9. заделка монолитных отверстий			
			10. срез пены монтажной вокруг окон	м.п.	6	
			11. монтаж подоконника	шт	1	800x500
			12. монтаж ступеней модульных	шт		
			13. монтаж ступеней монолитных	шт		
			14. зачеканка лестничного марша	м.п.	15,5	
			16. демонтаж дверных блоков	шт		2

Ведомость невыполненных строительно - монтажных работ 2018 г.						
Этаж/квартира	Номер пом.	Наименование пом.	Наименование работ	ед. изм.	объем	примечание
7 / 3к			демонтаж- монтаж дверного блока	шт	1	
			штукатурка цем- песч по кирпичной стене	м2	4	дверные откосы
			штукатурка цем- песч по кирпичной стене	м2	2	стен по квартире
			штукатурка цем- песч по бетонной плите	м.п.	1	трещины на потолке
			штукатурка цем- песч по кирпичной стене	м.п.	26	затирка мелких усадочных трещин
			монтаж кухонного стояка			пом № 10
			Запенивание швов алюм балконной рамы	м.п.	8	
			стяжка цем.-песчаная 7см по бетонной плит	м2	83,52	
7 / 1 к			демонтаж- монтаж дверного блока	шт	1	
			штукатурка цем- песч по кирпичной стене	м2	4	дверные откосы
			штукатурка цем- песч по кирпичной стене	м2	1	стен по квартире
			кирпичная кладка	шт	0,03	заделка отверстий в ст,пом№ 17
			штукатурка цем- песч по кирпичной стене	м.п.	16	затирка мелких усадочных трещин
			заделка монтажных отверстий		0,24	монолитный участок (потолок)
			стяжка цем.-песчаная 7см по бетонной плит	м2	43,28	
			демонтаж- монтаж дверного блока	шт	1	
7 / 2 к			штукатурка цем- песч по кирпичной стене	м2	4	дверные откосы
			штукатурка цем- песч по кирпичной стене	м2	4,5	стен по квартире
			заделка монтажных отверстий		150х 150 (2шт)	потолок
			штукатурка цем- песч по кирпичной стене	м.п.	38	затирка мелких усадочных трещин
			кирпичная кладка	м2	3,5	кладка вент шахты
			стяжка цем.-песчаная 7см по бетонной плит	м2	79,31	
			демонтаж- монтаж дверного блока	шт	1	
			штукатурка цем- песч по кирпичной стене	м2	4	дверные откосы
7 / 2 к			заделка монтажных отверстий		0,12	монолитный участок (потолок)
			штукатурка цем- песч по кирпичной стене	м2	6	стен по квартире
			кирпичная кладка	шт	0,12	заделка отверстий в ст,пом№ 38
			штукатурка цем- песч по кирпичной стене	м.п.	23	затирка мелких усадочных трещин
			стяжка цем.-песчаная 7см по бетонной плит	м2	79,31	
			демонтаж- монтаж дверного блока	шт	1	
			штукатурка цем- песч по кирпичной стене	м2	4	дверные откосы
			штукатурка цем- песч по кирпичной стене	м2	1	стен по квартире
7 / 1 к			штукатурка цем- песч по кирпичной стене	м.п.	13	затирка мелких усадочных трещин
			кирпичная кладка	м2	0,12	кладка вент шахты, пом № 36
			стяжка цем.-песчаная 7см по бетонной плит	м2	43,28	
			демонтаж- монтаж дверного блока	шт	1	
			штукатурка цем- песч по кирпичной стене	м2	4	дверные откосы
			штукатурка цем- песч по кирпичной стене	м2	1,5	стен по квартире
			кирпичная кладка	шт	0,12	заделка отверстий в ст,пом№ 29,30
			штукатурка цем- песч по кирпичной стене	м.п.	29	затирка мелких усадочных трещин
7 / 3 к			Запенивание швов алюм балконной рамы	м.п.	1	
			стяжка цем.-песчаная 7см по бетонной плит	м2	83,74	
			демонтаж- монтаж дверного блока	шт	1	
			штукатурка цем- песч по кирпичной стене	м2	4	дверные откосы
			штукатурка цем- песч по кирпичной стене	м2	24,5	стен по квартире
			демонтаж стояка			
			штукатурка цем- песч по бетонной плите	м.п.	9	швы потолочные
			заделка монтажных отверстий	мм	0,18	монолитный участок
7 / 1 с			стяжка цем.-песчаная 7см по бетонной плит	м2	12,9	
			1. штукатурка цем- песч по кирпичной стене	м2	25	
			2. шпатлевка	м2	25	
			3. окраска	м2	25	
			4. стяжка цем- песч по бетонной плите 7см	м2	4,56	
			5. укладка керамогранита	м2	4,56	
			6. монтаж дверей	шт	2	900х2100
			1. штукатурка цем- песч по кирпичной стене	м2	2,79	
	12 25	тамбур тамбур	2. шпатлевка	м2	2,79	
			3. окраска	м2	11	
			4. стяжка цем- песч по бетонной плите 7см	м2	2,79	
			5. укладка керамогранита	м2	2,79	
			6. монтаж дверей	шт	1	600х2100
			8. демонтаж перегородок	м2	1,26	
			1. штукатурка цем- песч (стены, потолок)	м2	93,52	
			2. шпатлевка	м2	93,52	
	51 52 53	холл лифт холл тамбур	3. окраска	м2	93,52	
			4. стяжка цем- песч по бетонной плите 7см	м2	49,14	
			5. укладка керамогранита	м2	49,14	
			6. монтаж дверей	шт	2	1500х2100; 800х2100
			7. монтаж перегородок	м2	3	
			8. демонтаж перегородок	м2		
			9. монтаж перекрытий	м2		
			10. демонтаж перекрытий	м2		
		балкон незадымл лестн	11. заделка монолитных отверстий	мм	d 400	
			12. устройство короба (для стояков)	шт	3	
			13. монтаж отверстий для стояков	шт		
			14. зачеканить стояки	шт	5х3	
			15. монтаж лестницы	шт		
			16. монтаж монолитного участка	м3		
			17. очистка потолка от рубероида	м.п.		
			18. заделка трещин на потолке	м.п.	52	
	54 55		1. штукатурка	м2	30	
			2. шпатлевка	м2	30	
			3. окрашивание	м2	30	
			4. стяжка цем - песч	м2	20	
			5. кладка керамогранита	м2	7	
			6. монтаж дверных блоков	шт	2	800х2100 ; 900х2100
			7. монтаж оконных блоков	шт	1	
			8. кирпичная кладка, заделка выбоин	м2	1	
			9. заделка монолитных отверстий			
			10. срез пены монтажной вокруг окон	м.п.	6	
			11. монтаж подоконника	шт	1	800х500
			12. монтаж ступеней модульных	шт		
			13. монтаж ступеней монолитных	шт		
			14. зачеканка лестничного марша	м.п.	15,5	
			16. демонтаж дверных блоков	шт		2

Ведомость невыполненных строительно - монтажных работ 2018 г.						
Этаж/квартира	№ пом.	Наим. пом.	Наименование работ	ед. изм.	объем	примечание
8 / 3к			демонтаж- монтаж дверного блока	шт	1	
			штукатурка цем- песч по кирпич стене	м2	4	дверные откосы
			штукатурка цем- песч по кирпич стене	м2	1,5	стен по квартире
			штукатурка цем- песч по кирпич стене	м.п.	18	затирка мелких усадочных трещин
			заделка монтажных отверстий		0,08	монолитный участок,потолок,пом№7
			Запенивание швов алюм балконной рамы	м.п.	9	
			стяжка цем.-песчаная 7см по бетонной плите	м2	81,71	
8 / 1 к			демонтаж- монтаж дверного блока	шт	1	
			штукатурка цем- песч по кирпич стене	м2	4	дверные откосы
			штукатурка цем- песч по кирпич стене	м2	1	стен по квартире
			кирпичная кладка		0,06	заделка отверстий в ст.лом№ 16
			штукатурка цем- песч по кирпич стене	м.п.	10	затирка мелких усадочных трещин
			кирпичная кладка	м2	0,6	кладка вент шахты
			заделка монтажных отверстий		0,08'	монолитный участок , пом № 16
8 / 2 к			стяжка цем.-песчаная 7см по бетонной плите	м2	43,28	
			демонтаж- монтаж дверного блока	шт	1	
			штукатурка цем- песч по кирпич стене	м2	4	дверные откосы
			штукатурка цем- песч по кирпич стене	м2	3,5	стен по квартире
			кирпичная кладка		0,1	заделка отверстий , пом №21 ,24
			штукатурка цем- песч по кирпич стене	м.п.	35	затирка мелких усадочных трещин
			кирпичная кладка	м2	3,5	кладка вент шахты, пом№22,24
8 / 2 к			заделка монтажных отверстий		0,08	монолитный участок , пом № 24
			стяжка цем.-песчаная 7см по бетонной плите	м2	79,31	
			демонтаж- монтаж дверного блока	шт	1	
			штукатурка цем- песч по кирпич стене	м2	4	дверные откосы
			штукатурка цем- песч по кирпич стене	м2	1	стен по квартире
			штукатурка цем- песч по бетонной плите	м.п.	2	заделка выбоин в потолке
			штукатурка цем- песч по бетонной плите		0,32	заделка выбоин Пом № 26,30
8 / 1 к			монтаж стояка			пом №27
			заделка монтажных отверстий	мм	0,32	монолитный участок пом № 26
			стяжка цем.-песчаная 7см по бетонной плите	м2	79,31	
			демонтаж- монтаж дверного блока	шт	1	
			штукатурка цем- песч по кирпич стене	м2	4	дверные откосы
			штукатурка цем- песч по бетонной плите		0,08	заделка выбоин в потолке пом № 34
			штукатурка цем- песч по кирпич стене	м2	1	стен по квартире
8 / 3 к			штукатурка цем- песч по кирпич стене	м.п.	21	затирка мелких усадочных трещин
			кирпичная кладка	м2	1	кладка вент шахты, пом № 36
			стяжка цем.-песчаная 7см по бетонной плите	м2	43,28	
			демонтаж- монтаж дверного блока	шт	1	
			штукатурка цем- песч по кирпич стене	м2	4	дверные откосы
			штукатурка цем- песч по кирпич стене	м2	1	стен по квартире
			кирпичная кладка	шт	4	заделка отверстий в ст.лом№ 29,30
8 / 1 с			штукатурка цем- песч по кирпич стене	м.п.	25	затирка мелких усадочных трещин
			заделка монтажных отверстий	мм	0,16	монолитный участок пом № 38,42
			монтаж стояка кухонного			пом № 38
			стяжка цем.-песчаная 7см по бетонной плите	м2	83,74	
			демонтаж- монтаж дверного блока	шт	1	
			штукатурка цем- песч по кирпич стене	м2	4	дверные откосы
			штукатурка цем- песч по кирпич стене	м2	24,5	стен по квартире
8 / 1 с			демонтаж стояка			
			штукатурка цем- песч по бетон плите	м.п.	9	трещины на потолке
			заделка монтажных отверстий	мм	0,18	монолитный участок
			стяжка цем.-песчаная 7см по бетонной плите	м2	12,9	
			1. штукатурка цем- песч по кирпич стене	м2	25	
			2. шпатлека	м2	25	
			3.окраска	м2	25	
8 / 1 с	12 25	тамбур тамбур	4. стяжка цем- песч по бетонной плите 7см	м2	4,56	
			5. укладка керамогранита	м2	4,56	
			6. монтаж дверей	шт	2	900x2100
			1. штукатурка цем- песч по кирпич стене	м2	2,79	
			2. шпатлека	м2	2,79	
			3.окраска	м2	11	
			4. стяжка цем- песч по бетонной плите 7см	м2	2,79	
8 / 1 с	11	мусоропровод	5. укладка керамогранита	м2	2,79	
			6. монтаж дверей	шт	1	600x2100
			8. демонтаж перегородок	м2	1,26	
			1. штукатурка цем- песч (стены, потолок)	м2	93,52	
			2. шпатлека	м2	93,52	
			3.окраска	м2	93,52	
			4. стяжка цем- песч по бетонной плите 7см	м2	49,14	
8 / 1 с	51 52 53	холл лифт холл тамбур	5. укладка керамогранита	м2	49,14	
			6. монтаж дверей	шт	2	1500x2100; 800x2100
			7. монтаж перегородок	м2	3	
			8. демонтаж перегородок	м2		
			9. монтаж перекрытий	м2		
			10. демонтаж перекрытий	м2		
			11. заделка монолитных отверстий	мм	d 400	
8 / 1 с			12.устройство короба (для стояков)	шт	3	
			13. монтаж отверстий для стояков	шт		
			14.зачеканить стояки	шт	5x3	
			15. монтаж лестницы	шт		
			16.монтаж монолитного участка	м3		
			17. очистка потолка от рубероида	м.п.		
			18. заделка трещин на потолке	м.п.	55	
8 / 1 с	54 55	балкон незадымл лестн	1. штукатурка	м2	30	
			2. шпатлека	м2	30	
			3.окрашивание	м2	30	
			4. стяжка чем - песч	м2	20	
			5. кладка керамогранита	м2	7	
			6. монтаж дверных блоков	шт	2	800x2100 ;900x2100
			7. монтаж оконных блоков	шт	1	
8 / 1 с			8. кирпичная кладка, заделка выбоин	м2	1	
			9. заделка монолитных отверстий			
			10. срез пены монтажной вокруг окон	м.п.	6	
			11. монтаж подоконника	шт	1	800x500
			12. монтаж ступеней модульных	шт		
			13. монтаж ступеней монолитных	шт		
			14. зачеканка лестничного марша	м.п.	15,5	
16. демонтаж дверных блоков				шт		2

Ведомость невыполненных строительно - монтажных работ 2018 г.						
Этаж/квартира	Номер пом.	Наименование пом.	Наименование работ	ед. изм.	объем	примечание
9 / 3к			демонтаж- монтаж дверного блока	шт	1	
			штукатурка цем- песч по кирпич стене	м2	4	дверные откосы
			штукатурка цем- песч по кирпич стене	м2	2	стен по квартире
			кирпичная кладка		0,05	
			штукатурка цем- песч по кирпич стене	м.п.	12	затирка мелких усадочных трещин
			заделка монтажных отверстий	мм	0,32	монолитный участок пом № 5, 9
9 / 1к			стяжка цем.-песчаная 7см по бетонной плите	м2	85,48	
			демонтаж- монтаж дверного блока	шт	1	
			штукатурка цем- песч по кирпич стене	м2	4	дверные откосы
			штукатурка цем- песч по кирпич стене	м2	2	стен по квартире
			штукатурка цем- песч по кирпич стене	м.п.	5	затирка мелких усадочных трещин
			Запенивание швов алюм балконной рамы	м.п.	8	
9 / 2к			заделка монтажных отверстий		0,05	монолитный участок , пом № 13, 15
			стяжка цем.-песчаная 7см по бетонной плите	м2	43,28	
			демонтаж- монтаж дверного блока	шт	1	
			штукатурка цем- песч по кирпич стене	м2	4	дверные откосы
			штукатурка цем- песч по кирпич стене	м2	4	стен по квартире
			кирпичная кладка	мм	0,08	пом №21
9 / 2к			штукатурка цем- песч по кирпич стене	м.п.	40	затирка мелких усадочных трещин
			кирпичная кладка	м2	3,5	кладка вент шахты, пом№21,22
			стяжка цем.-песчаная 7см по бетонной плите	м2	79,15	
			демонтаж- монтаж дверного блока	шт	1	
			штукатурка цем- песч по кирпич стене	м2	4	дверные откосы
			штукатурка цем- песч по кирпич стене	м2	5	стен по квартире
9 / 2к			штукатурка цем- песч по кирпич стене	м.п.	17	затирка мелких усадочных трещин
			монтаж стояка в с/у			пом №28
			заделка монтажных отверстий	мм	0,16	монолитный участок пом № 28
			стяжка цем.-песчаная 7см по бетонной плите	м2	79,06	
			демонтаж- монтаж дверного блока	шт	1	
			штукатурка цем- песч по кирпич стене	м2	4	дверные откосы
9 / 1к			штукатурка цем- песч по кирпич стене	м2	2	стен по квартире
			штукатурка цем- песч по кирпич стене	м.п.	12	затирка мелких усадочных трещин
			кирпичная кладка	м2	1	кладка вент шахты, пом № 36
			заделка монтажных отверстий	мм	0,16	монолитный участок пом № 36,37
			стяжка цем.-песчаная 7см по бетонной плите	м2	43,28	
			демонтаж- монтаж дверного блока	шт	1	
9 / 3к			штукатурка цем- песч по кирпич стене	м2	4	дверные откосы
			штукатурка цем- песч по кирпич стене	м2	6	стен по квартире
			кирпичная кладка	шт	0,08	заделка отверстий в ст.пом№ 41, 43
			штукатурка цем- песч по кирпич стене	м.п.	32	затирка мелких усадочных трещин
			монтаж стояка кухонного			пом №39
			заделка монтажных отверстий	мм	0,24	монолитный участок пом № 39
9 / 1с			стяжка цем.-песчаная 7см по бетонной плите	м2	83,74	
			демонтаж- монтаж дверного блока	шт	1	
			штукатурка цем- песч по кирпич стене	м2	4	дверные откосы
			штукатурка цем- песч по кирпич стене	м2	24,5	стен по квартире
			демонтаж стояка			
			штукатурка цем- песч по бетон плите	м.п.	9	швы потолочные
9 / 1с			заделка монтажных отверстий	мм	0,18	монолитный участок
			стяжка цем.-песчаная 7см по бетонной плите	м2	12,9	
	11 25	тамбур тамбур	1. штукатурка цем- песч по кирпич стене	м2	25	
			2. шпатлевка	м2	25	
			3.окраска	м2	25	
	9 / 1с		4. стяжка цем- песч по бетонной плите 7см	м2	4,56	
5. укладка керамогранита			м2	4,56		
6. монтаж дверей			шт	2	900х2100	
9 / 1с	10	мусоропровод	1. штукатурка цем- песч по кирпич стене	м2	2,79	
			2. шпатлевка	м2	2,79	
			3.окраска	м2	11	
			4. стяжка цем- песч по бетонной плите 7см	м2	2,79	
			5. укладка керамогранита	м2	2,79	
			6. монтаж дверей	шт	1	600х2100
9 / 1с			8. демонтаж перегородок	м2	1,26	
			1. штукатурка цем- песч (стены, потолок)	м2	93,52	
			2. шпатлевка	м2	93,52	
			3.окраска	м2	93,52	
			4. стяжка цем- песч по бетонной плите 7см	м2	49,14	
			5. укладка керамогранита	м2	49,14	
9 / 1с			6. монтаж дверей	шт	2	1500х2100; 800х2100
			7. монтаж перегородок	м2	3	
			8. демонтаж перегородок	м2		
			9. монтаж перекрытий	м2		
			10. демонтаж перекрытий	м2		
			11. заделка монолитных отверстий	мм	d 400	
9 / 1с			12.устройство короба (для стояков)	шт	3	
			13. монтаж отверстий для стояков	шт		
			14. зачеканить стояки	шт	5х3	
			15. монтаж лестницы	шт		
			16. монтаж монолитного участка	м3		
			17. очистка потолка от рубероида	м.п.		
9 / 1с			18. заделка трещин на потолке	м.п.	58	
			1. штукатурка	м2	30	
			2. шпатлевка	м2	30	
			3.окрашивание	м2	30	
			4. стяжка чем - песч	м2	20	
			5. кладка керамогранита	м2	7	
9 / 1с			6. монтаж дверных блоков	шт	2	800х2100 ;900х2100
			7. монтаж оконных блоков	шт	1	
			8. кирпичная кладка, заделка выбоин	м2	1	
			9. заделка монолитных отверстий			
			10. срез пены монтажной вокруг окон	м.п.	6	
			11. монтаж подоконника	шт	1	800х500
9 / 1с			12. монтаж ступеней модульных	шт		
			13. монтаж ступеней монолитных	шт		
			14. зачеканка лестничного марша	м.п.	15,5	
			16. демонтаж дверных блоков	шт		2

Ведомость невыполненных строительно - монтажных работ 2018 г.						
Этаж/квартира	Номер пом.	Наименование пом.	Наименование работ	ед. изм.	объем	примечание
10 / 3к			демонтаж- монтаж дверного блока	шт	1	
			штукатурка цем.-песч по кирп стене	m2	4	дверные откосы
			штукатурка цем.-песч по кирп стене	m2	0,5	стен по квартире
			кирпичная кладка		0,11	пом № 2, 5, 6
			штукатурка цем.-песч по кирп стене	м.п.	23	затирка мелких усадочных трещин
			заделка монтажных отверстий	мм	0,24	монолитный участок пом № 6, 10
			монтаж стояка кухонного			
			Запенивание швов алюм балконной рамы	м.п.	8	
			стяжка цем.-песчаная 7см по бетонной плите	m2	81,71	
10 / 1 к			демонтаж- монтаж дверного блока	шт	1	
			штукатурка цем.-песч по кирп стене	m2	4	дверные откосы
			штукатурка цем.-песч по кирп стене	m2	3	стен по квартире
			штукатурка цем.-песч по кирп стене	м.п.	17	затирка мелких усадочных трещин
			кирпичная кладка		0,32	пом № 14
			заделка монтажных отверстий		0,32	монолитный участок , пом № 14, 16
			стяжка цем.-песчаная 7см по бетонной плите	m2	43,28	
			демонтаж- монтаж дверного блока	шт	1	
10 / 2 к			штукатурка цем.-песч по кирп стене	m2	4	дверные откосы
			штукатурка цем.-песч по кирп стене	m2	5,5	стен по квартире
			кирпичная кладка	мм	0,32	пом №21
			штукатурка цем.-песч по кирп стене	м.п.	34	затирка мелких усадочных трещин
			кирпичная кладка	m2	5,5	кладка вент шахты, пом№ 22,24
			заделка монтажных отверстий		0,32	монолитный участок,пом № 16, 23, 24
			стяжка цем.-песчаная 7см по бетонной плите	m2	79,31	
			демонтаж- монтаж дверного блока	шт	1	
			штукатурка цем.-песч по кирп стене	m2	4	дверные откосы
10 / 2 к			штукатурка цем.-песч по кирп стене	m2	6,5	стен по квартире
			штукатурка цем.-песч по кирп стене	м.п.	29,5	затирка мелких усадочных трещин
			кирпичная кладка	мм	0,32	пом № 34
			кирпичная кладка	m2	4	вент шахта
			монтаж стояка в с/у			
			заделка монтажных отверстий	мм	0,16	монолитный участок пом № 27
			стяжка цем.-песчаная 7см по бетонной плите	m2	79,31	
			демонтаж- монтаж дверного блока	шт	1	
			штукатурка цем.-песч по кирп стене	m2	4	дверные откосы
10 / 1 к			штукатурка цем.-песч по кирп стене	m2	1	стен по квартире
			штукатурка цем.-песч по кирп стене	м.п.	15	затирка мелких усадочных трещин
			штукатурка цем.-песч по бетонной плите	м.п.	1,5	швы потолочные
			кирпичная кладка	мм	0,045	
			монтаж стояка кухонного			
			заделка монтажных отверстий	мм	0,16	монолитный участок пом № 39, 42
			стяжка цем.-песчаная 7см по бетонной плите	m2	43,28	
			демонтаж- монтаж дверного блока	шт	1	
			штукатурка цем.-песч по кирп стене	m2	4	дверные откосы
10 / 3 к			штукатурка цем.-песч по кирп стене	m2	1,5	стен по квартире
			кирпичная кладка	мм	0,03	пом № 40
			штукатурка цем.-песч по бетонной плите	м.п.	1,5	швы потолочные
			штукатурка цем.-песч по кирп стене	м.п.	17	затирка мелких усадочных трещин
			монтаж стояка кухонного			пом №39
			заделка монтажных отверстий	мм	0,24	монолитный участок пом № 39, 42
			стяжка цем.-песчаная 7см по бетонной плите	m2	103,72	
			демонтаж- монтаж дверного блока	шт	1	
			штукатурка цем.-песч по кирп стене	m2	4	дверные откосы
10 / 1 с			штукатурка цем.-песч по кирп стене	m2	24,5	стен по квартире
			демонтаж стояка			
			штукатурка цем.-песч по бетон плите	м.п.	9	швы потолочные
			заделка монтажных отверстий	мм	0,18	монолитный участок
			стяжка цем.-песчаная 7см по бетонной плите	m2	12,9	
			1. штукатурка цем.-песч по кирп стене	m2	25	
			2. шпателька	m2	25	
12 25		тамбур тамбур	3.окраска	m2	25	
			4. стяжка цем.-песч по бетонной плите 7см	m2	4,56	
			5. укладка керамогранита	m2	4,56	
			6. монтаж дверей	шт	2	900x2100
	11	мусоропровод	1. штукатурка цем.-песч по кирп стене	m2	2,79	
			2. шпателька	m2	2,79	
			3.окраска	m2	11	
			4. стяжка цем.-песч по бетонной плите 7см	m2	2,79	
			5. укладка керамогранита	m2	2,79	
			6. монтаж дверей	шт	1	600x2100
			8. демонтаж перегородок	m2	1,26	
			1. штукатурка цем.-песч (стены, потолок)	m2	93,52	
50 51 52		холл лифт холл тамбур	2. шпателька	m2	93,52	
			3.окраска	m2	93,52	
			4. стяжка цем.-песч по бетонной плите 7см	m2	49,14	
			5. укладка керамогранита	m2	49,14	
			6. монтаж дверей	шт	2	1500x2100; 800x2100
			7. монтаж перегородок	m2	3	
			8. демонтаж перегородок	m2		
			9. монтаж перекрытий	m2		
			10. демонтаж перекрытий	m2		
			11. заделка монолитных отверстий	мм		
			12 устройство короба (для стояков)	шт	3	
			13. монтаж отверстий для стояков	шт		
			14. зачеканить стояки	шт	5x3	
			15. монтаж лестницы	шт		
			16.монтаж монолитного участка	m3		
			17. очистка потолка от рубероида	м.п.		
			18. заделка трещин на потолке	м.п.	54	
53 54		балкон незадымл лестн	1. штукатурка	m2	30	
			2. шпателька	m2	30	
			3.окрашивание	m2	30	
			4. стяжка цем - песч	m2	20	
			5. кладка керамогранита	m2	7	
			6. монтаж дверных блоков	шт	2	800x2100 ;900x2100
			7. монтаж оконных блоков	шт	1	
			8. кирпичная кладка, заделка выбоин	m2	1	
			9. заделка монолитных отверстий			
			10. срез пены монтажной вокруг окон	м.п.	6	
			11. монтаж подоконника	шт	1	800x500
			12. монтаж ступеней модульных	шт		
			13. монтаж ступеней монолитных	шт		
			14. зачеканка лестничного марша	м.п.	15,5	
			16. демонтаж дверных блоков	шт		2



Ведомость невыполненных строительно - монтажных работ 2018 г.						
Этаж/квартира	Номер пом.	Наименование пом.	Наименование работ	ед. изм.	объем	примечание
11 / 3к			демонтаж- монтаж дверного блока	шт	1	
			штукатурка цем- песч по кирп стене	м2	4	дверные откосы
			кирпичная кладка		0,18	пом № 8
			штукатурка цем- песч по кирп стене	м.п.	21	затирка мелких усадочных трещин
			заделка монтажных отверстий	мм	0,36	монолитный участок пом № , 10
			устройство эл. Проводки			
			монтаж стойка кухонного			
			Запенивание швов алюм балконной рамы	м.п.	8	
11 / 1 к			стяжка цем.-песчаная 7см по бетонной плите	м2	81,71	
			демонтаж- монтаж дверного блока	шт	1	
			штукатурка цем- песч по кирп стене	м2	4	дверные откосы
			штукатурка цем- песч по кирп стене	м.п.	8	затирка мелких усадочных трещин
			кирпичная кладка		0,15	пом № 13
			заделка монтажных отверстий		0,16	монолитный участок , пом № 14
			стяжка цем.-песчаная 7см по бетонной плите	м2	43,28	
			11 / 2 к			демонтаж- монтаж дверного блока
штукатурка цем- песч по кирп стене	м2	4				дверные откосы
штукатурка цем- песч по кирп стене	м2	9,5				стен по квартире
кирпичная кладка	мм	0,375				пом №21 , 23
штукатурка цем- песч по кирп стене	м.п.	18				затирка мелких усадочных трещин
кирпичная кладка	м2	5				кладка вент шахты, пом№ 21
монтаж стойка						
заделка монтажных отверстий		0,16				монолитный участок, пом № 22, 23
11 / 2 к			стяжка цем.-песчаная 7см по бетонной плите	м2	79,31	
			демонтаж- монтаж дверного блока	шт	1	
			штукатурка цем- песч по кирп стене	м2	4	дверные откосы
			штукатурка цем- песч по кирп стене	м2	54	стен по квартире
			штукатурка цем- песч по кирп стене	м.п.	15	затирка мелких усадочных трещин
			штукатурка цем- песч по бетонной плите	м.п.	45	швы потолочные
			кирпичная кладка	мм	0,045	пом № 29
			кирпичная кладка	м2	3,5	вент шахта
11 / 1 к			монтаж стойка в с/у			
			заделка монтажных отверстий	мм	0,16	монолитный участок пом № 25, 26
			стяжка цем.-песчаная 7см по бетонной плите	м2	79,67	
			демонтаж- монтаж дверного блока	шт	1	
			штукатурка цем- песч по кирп стене	м2	4	дверные откосы
			штукатурка цем- песч по кирп стене	м2	1	стен по квартире
			штукатурка цем- песч по кирп стене	м.п.	6	затирка мелких усадочных трещин
			штукатурка цем- песч по бетонной плите	м.п.	16	швы потолочные
11 / 3 к			кирпичная кладка	мм	0,045	пом № 32
			заделка монтажных отверстий	мм	0,16	монолитный участок пом № 33
			стяжка цем.-песчаная 7см по бетонной плите	м2	43,28	
			демонтаж- монтаж дверного блока	шт	1	
			штукатурка цем- песч по кирп стене	м2	4	дверные откосы
			штукатурка цем- песч по кирп стене	м2	236	стен по квартире
			кирпичная кладка	мм	0,045	пом № 39
			штукатурка цем- песч по бетонной плите	м.п.	70	швы потолочные
11 / 1 с			кирпичная кладка	м2	9	вент шахта
			кирпичная кладка	м2	21	перегородки в кв.
			монтаж стойка кухонного, с/у			
			стяжка цем.-песчаная 7см по бетонной плите	м2	87,34	
			демонтаж- монтаж дверного блока	шт	1	
			штукатурка цем- песч по кирп стене	м2	4	дверные откосы
			штукатурка цем- песч по кирп стене	м2	24,5	стен по квартире
			демонтаж стойка			
11 / 1 с			штукатурка цем- песч по бетон плите	м.п.	9	швы потолочные
			кирпичная кладка		0,25	заделка отверстий в перегородки
			заделка монтажных отверстий	мм	0,18	монолитный участок
			стяжка цем.-песчаная 7см по бетонной плите	м2	12,9	
			1. штукатурка цем- песч по кирп стене	м2	25	
			2. шпатлевка	м2	25	
			3. окраска	м2	25	
			4. стяжка цем- песч по бетонной плите 7см	м2	4,56	
11 / 1 с			5. укладка керамогранита	м2	4,56	
			6. монтаж дверей	шт	2	900x2100
			1. штукатурка цем- песч по кирп стене	м2	11	
			2. шпатлевка	м2	11	
			3. окраска	м2	11	
			4. стяжка цем- песч по бетонной плите 7см	м2	2,79	
			5. укладка керамогранита	м2	2,79	
			6. монтаж дверей	шт	1	600x2100
11 / 1 с			8. демонтаж перегородок	м2	1,26	
			1. штукатурка цем- песч (стены, потолок)	м2	185,63	
			2. шпатлевка	м2	185,63	
			3. окраска	м2	185,63	
			4. стяжка цем- песч по бетонной плите 7см	м2	49,14	
			5. укладка керамогранита	м2	49,14	
			6. монтаж дверей	шт	2	1500x2100; 800x2100
			7. монтаж перегородок	м2	3	
11 / 1 с			8. демонтаж перегородок	м2		
			9. монтаж перекрытий	м2		
			10. демонтаж перекрытий	м2		
			11. заделка монолитных отверстий	мм		
			12. устройство короба (для стоек)	шт	3	
			13. монтаж отверстий для стоек	шт	5x3	
			14. зачеканить стойки	шт	5x3	
			15. монтаж лестницы	шт		
11 / 1 с			16. монтаж монолитного участка	м3		
			17. очистка потолка от рубероида	м.п.	6	
			1. штукатурка	м2	30	
			2. шпатлевка	м2	30	
			3. окрашивание	м2	30	
			4. стяжка цем - песч	м2	20	
			5. кладка керамогранита	м2	7	
			6. монтаж дверных блоков	шт	2	800x2100 ;900x2100
11 / 1 с			7. монтаж оконных блоков	шт	1	
			8. кирпичная кладка, заделка выбоин	м2	1	
			9. заделка монолитных отверстий			
			10. срез пены монтажной вокруг окон	м.п.	6	
			11. монтаж подоконника	шт	1	800x500
			12. монтаж ступеней модульных	шт		
			13. монтаж ступеней монолитных	шт		
			14. зачеканка лестничного марша	м.п.	15,5	
11 / 1 с			16. демонтаж дверных блоков	шт		2

Ведомость невыполненных строительно - монтажных работ 2018 г.								
Этаж/квартира	Номер пом.	Наименование пом.	Наименование работ	ед. изм.	объем	примечание		
12 / 3к			демонтаж- монтаж дверного блока	шт	1			
			штукатурка цем- песч по кирпич стене	м2	4	дверные откосы		
			штукатурка цем- песч по кирпич стене	м2	1,6	стен по квартире		
			кирпичная кладка		0,05	пом № 2, 5, 7		
			штукатурка цем- песч по бетон плите	м.п.	2	швы птолочные		
			штукатурка цем- песч по кирпич стене	м.п.	1,5	затирка мелких усадочных трещин		
			заделка монтажных отверстий	мм	0,24	монолитный участок пом № 7 , 10		
			замена стекла в двери лоджии	шт	1	пом 1		
			монтаж стояка					
			Запенивание швов алюм балконной рамы	м.п.	8			
		стяжка цем.-песчаная 7см по бетонной плите	м2	81,71				
12 / 1 к			демонтаж- монтаж дверного блока	шт	1			
			штукатурка цем- песч по кирпич стене	м2	4	дверные откосы		
			штукатурка цем- песч по кирпич стене	м2	5	стен по квартире		
			штукатурка цем- песч по кирпич стене	м.п.	8	затирка мелких усадочных трещин		
			кирпичная кладка		0,0625	пом № 15		
			кирпичная кладка	м2	3	кладка вент шахты, пом № 15		
			монтаж стояка					
			заделка монтажных отверстий		0,16	монолитный участок , пом № 14		
			стяжка цем.-песчаная 7см по бетонной плите	м2	43,28			
			демонтаж- монтаж дверного блока	шт	1			
12 / 2 к			штукатурка цем- песч по кирпич стене	м2	4	дверные откосы		
			штукатурка цем- песч по кирпич стене	м2	3,5	стен по квартире		
			кирпичная кладка	мм	0,04	пом №21 , 24		
			штукатурка цем- песч по бетон плите	м.п.	1	швы потолочныена потолке		
			штукатурка цем- песч по кирпич стене	м.п.	12	затирка мелких усадочных трещин		
			кирпичная кладка	м2	3,5	кладка вент шахты, пом№ 22		
			монтаж стояка	шт	2			
			заделка монтажных отверстий		0,16	монолитный участок, пом № 23, 24		
			стяжка цем.-песчаная 7см по бетонной плите	м2	79,31			
			демонтаж- монтаж дверного блока	шт	1			
12 / 2 к			штукатурка цем- песч по кирпич стене	м2	4	дверные откосы		
			штукатурка цем- песч по кирпич стене	м2	6	стен по квартире		
			штукатурка цем- песч по кирпич стене	м.п.	11	затирка мелких усадочных трещин		
			штукатурка цем- песч по бетонной плите	м.п.	6	швы потолочные		
			кирпичная кладка	мм	0,85	пом № 26, 30		
			кирпичная кладка	м2	6,8	вент шахта		
			заделка монтажных отверстий	мм	0,16	монолитный участок пом № 25, 26		
			стяжка цем.-песчаная 7см по бетонной плите	м2	79,31			
			демонтаж- монтаж дверного блока	шт	1			
			штукатурка цем- песч по кирпич стене	м2	4	дверные откосы		
12 / 1 к			штукатурка цем- песч по кирпич стене	м2	0,5	стен по квартире		
			штукатурка цем- песч по кирпич стене	м.п.	4	затирка мелких усадочных трещин		
			штукатурка цем- песч по бетонной плите	м.п.	0,5	швы потолочные		
			кирпичная кладка	мм	0,85	пом № 33, 36, 37		
			заделка монтажных отверстий	мм	0,16	монолитный участок пом № 34, 36		
			стяжка цем.-песчаная 7см по бетонной плите	м2	43,28			
			демонтаж- монтаж дверного блока	шт	1			
			штукатурка цем- песч по кирпич стене	м2	4	дверные откосы		
			штукатурка цем- песч по кирпич стене	м2	41	стен по квартире		
			кирпичная кладка	мм	0,16	пом № 40		
12 / 3 к			кирпичная кладка	м2	9	вент шахта		
			заделка монтажных отверстий	мм	0,16	монолитный участок пом № 38		
			стяжка цем.-песчаная 7см по бетонной плите	м2	87,41			
			демонтаж- монтаж дверного блока	шт	1			
			штукатурка цем- песч по кирпич стене	м2	4	дверные откосы		
			штукатурка цем- песч по кирпич стене	м2	54,5	стен по квартире		
			демонтаж стояка					
			штукатурка цем- песч по бетон плите	м.п.	9	швы потолочные		
			кирпичная кладка		0,2	заделка отверстий в перегородки		
			заделка монтажных отверстий	мм	0,18	монолитный участок		
12 / 1 с			стяжка цем.-песчаная 7см по бетонной плите	м2	12,9			
			демонтаж- монтаж дверного блока	шт	1			
			штукатурка цем- песч по кирпич стене	м2	4	дверные откосы		
			штукатурка цем- песч по кирпич стене	м2	54,5	стен по квартире		
			демонтаж стояка					
			штукатурка цем- песч по бетон плите	м.п.	9	швы потолочные		
			кирпичная кладка		0,2	заделка отверстий в перегородки		
			заделка монтажных отверстий	мм	0,18	монолитный участок		
			стяжка цем.-песчаная 7см по бетонной плите	м2	12,9			
		12 25	тамбур тамбур	1.штукатурка цем- песч по кирпич стене	м2	25		
			2.шпатлевка	м2	25			
			3.окраска	м2	25			
			4. стяжка цем- песч по бетонной плите 7см	м2	4,56			
			5. укладка керамогранита	м2	4,56			
			6. монтаж дверей	шт	2	900x2100		
		11	мусоропровод	1.штукатурка цем- песч по кирпич стене	м2	11		
				2.шпатлевка	м2	11		
				3.окраска	м2	11		
				4. стяжка цем- песч по бетонной плите 7см	м2	2,79		
			5. укладка керамогранита	м2	2,79			
			6. монтаж дверей	шт	1	600x2100		
			8. демонтаж перегородок	м2	1,26			
		50 51 52	холл лифт холл тамбур	1.штукатурка цем- песч (стены, потолок)	м2	185,63		
				2.шпатлевка	м2	185,63		
				3.окраска	м2	185,63		
			4. стяжка цем- песч по бетонной плите 7см	м2	49,17			
			5. укладка керамогранита	м2	49,17			
			6. монтаж дверей	шт	2	1500x2100; 800x2100		
			7. монтаж перегородок	м2	3			
			8. демонтаж перегородок	м2				
			9. монтаж перекрытий	м2				
			10. демонтаж перекрытий	м2				
			11. заделка монолитных отверстий	мм	4 400			
			12.устройство короба (для стояков)	шт	3			
			13. монтаж отверстий для стояков	шт	5x3			
			14.зачеканить стояки	шт	5x3			
			15. монтаж лестницы	шт				
			16.монтаж монолитного участка	м3				
		17. очистка потолка от рубероида	м.п.	6				
53 54	балкон незадымл лестн		1.штукатурка	м2	30			
			2.шпатлевка	м2	30			
			3.окрашивание	м2	30			
			4. стяжка цем - песч	м2	20			
			5. кладка керамогранита	м2	7			
			6. монтаж дверных блоков	шт	2	800x2100 ;900x2100		
			7. монтаж оконных блоков	шт	1			
			8. кирпичная кладка, заделка выбоин	м2	1			
			9. заделка монолитных отверстий					
			10. срез пены монтажной вокруг окон	м.п.	6			
			11. монтаж подоконника	шт	1	800x500		
			12. монтаж ступеней модульных	шт				
			13. монтаж ступеней монолитных	шт				
			14. зачеканка лестничного марша	м.п.	15,5			
					16. демонтаж дверных блоков	шт		2

Ведомость невыполненных строительно - монтажных работ 2018 г.						
Этаж/квартира	Номер пом.	Наименование пом.	Наименование работ	ед. изм.	объем	примечание
13 / 3к			демонтаж- монтаж дверного блока	шт	1	
			штукатурка цем- песч по кирпич стене	м2	4	дверные откосы
			штукатурка цем- песч по кирпич стене	м2	249,6	стен по квартире
			заделка монтажных отверстий	мм	0,16	монолитный участок пом № 7 , 10
			стяжка цем.-песчаная 7см по бетонной плите	м2	81,71	
13 / 1 к			демонтаж- монтаж дверного блока	шт	1	
			штукатурка цем- песч по кирпич стене	м2	4	дверные откосы
			штукатурка цем- песч по кирпич стене	м2	122,7	стен по квартире
			заделка монтажных отверстий		0,24	монолитный участок , пом № 14, 15
			стяжка цем.-песчаная 7см по бетонной плите	м2	43,28	
13 / 2 к			демонтаж- монтаж дверного блока	шт	1	
			штукатурка цем- песч по кирпич стене	м2	4	дверные откосы
			штукатурка цем- песч по кирпич стене	м2	229	стен по квартире
			кирпичная кладка	м2	3,5	вент шахта
			штукатурка цем- песч по бетон плите		0,01	швы потолочные
			заделка монтажных отверстий		0,16	монолитный участок, пом № 24
			стяжка цем.-песчаная 7см по бетонной плите	м2	78,8	
13 / 2 к			демонтаж- монтаж дверного блока	шт	1	
			штукатурка цем- песч по кирпич стене	м2	4	дверные откосы
			штукатурка цем- песч по кирпич стене	м2	163	стен по квартире
			кирпичная кладка	м2	9	вент шахта
			кирпичная кладка	мм	0,4	пом № 27, 29
			заделка монтажных отверстий	мм	0,16	монолитный участок пом № 28
			стяжка цем.-песчаная 7см по бетонной плите	м2	76,47	
13 / 1 к			демонтаж- монтаж дверного блока	шт	1	
			штукатурка цем- песч по кирпич стене	м2	4	дверные откосы
			штукатурка цем- песч по кирпич стене	м2	100	стен по квартире
			кирпичная кладка	м2	2	вент шахта
			заделка монтажных отверстий	мм	0,16	монолитный участок пом № 37
			стяжка цем.-песчаная 7см по бетонной плите	м2	44,1	
13 / 3 к			демонтаж- монтаж дверного блока	шт	1	
			штукатурка цем- песч по кирпич стене	м2	4	дверные откосы
			штукатурка цем- песч по кирпич стене	м2	256	стен по квартире
			штукатурка цем- песч по бетон плите	м.п.	47	швы потолочные
			заделка монтажных отверстий	мм	0,16	монолитный участок пом № 40, 44
			стяжка цем.-песчаная 7см по бетонной плите	м2	83,74	
13 / 1 с			демонтаж- монтаж дверного блока	шт	1	
			штукатурка цем- песч по кирпич стене	м2	4	дверные откосы
			штукатурка цем- песч по кирпич стене	м2	54,5	стен по квартире
			демонтаж стояка			
			штукатурка цем- песч по бетон плите	м.п.	9	швы потолочные
			заделка монтажных отверстий	мм	0,18	монолитный участок
			кирпичная кладка		0,25	заделка отверстий в перегородки
	12 26	тамбур тамбур	стяжка цем.-песчаная 7см по бетонной плите	м2	12,9	
			1. штукатурка цем- песч по кирпич стене	м2	25	
			2. шпатлека	м2	25	
			3. окраска	м2	25	
			4. стяжка цем- песч по бетонной плите 7см	м2	4,56	
			5. укладка керамогранита	м2	4,56	
			6. монтаж дверей	шт	2	900x2100
	11	мусоропровод	1. штукатурка цем- песч по кирпич стене	м2	11	
			2. шпатлека	м2	11	
			3. окраска	м2	11	
			4. стяжка цем- песч по бетонной плите 7см	м2	2,79	
			5. укладка керамогранита	м2	2,79	
			6. монтаж дверей	шт	1	600x2100
			8. демонтаж перегородок	м2	1,26	
	53 54 55	холл лифт холл тамбур	1. штукатурка цем- песч (стены, потолок)	м2	157,78	
			2. шпатлека	м2	157,78	
			3. окраска	м2	157,78	
			4. стяжка цем- песч по бетонной плите 7см	м2	49,93	
			5. укладка керамогранита	м2	49,93	
			6. монтаж дверей	шт	2	1500x2100; 800x2100
			7. монтаж перегородок	м2	3	
			8. демонтаж перегородок	м2		
			9. монтаж перекрытий	м2		
			10. демонтаж перекрытий	м2		
			11. заделка монолитных отверстий	мм		
			12. устройство короба (для стояков)	шт	3	
			13. монтаж отверстий для стояков	шт	5x3	
			14. зачеканить стояки	шт	5x3	
			15. монтаж лестницы	шт		
			16. монтаж монолитного участка	м3		
			17. очистка потолка от рубероида	м.п.	6	
	56 57	балкон незадымл лестн	1. штукатурка	м2	30	
			2. шпатлевка	м2	30	
			3. окрашивание	м2	30	
			4. стяжка цем - песч	м2	20	
			5. кладка керамогранита	м2	7	
			6. монтаж дверных блоков	шт	2	800x2100 ;900x2100
			7. монтаж оконных блоков	шт	1	
			8. кирпичная кладка, заделка выбоин	м2	1	
			9. заделка монолитных отверстий			
			10. срез пены монтажной вокруг окон	м.п.	6	
			11. монтаж подоконника	шт	1	800x500
			12. монтаж ступеней модульных	шт		
			13. монтаж ступеней монолитных	шт		
			14. зачеканка лестничного марша	м.п.	15,5	
			16. демонтаж дверных блоков	шт		2

Ведомость невыполненных строительно - монтажных работ 2018 г.						
Этаж/квартира	Номер пом.	Наименование пом.	Наименование работ	ед. изм.	объем	примечание
14 / 3к			демонтаж- монтаж дверного блока	шт	1	
			штукатурка цем- песч по кирпич стене	м2	4	дверные откосы
			штукатурка цем- песч по кирпич стене	м2	4	стен по квартире
			штукатурка цем- песч по бетон плите	м.п.	34	швы потолочные
			штукатурка цем- песч по кирпич стене	м.п.	7	заделка трещин в стенах по кв.
			монтаж стояка			
			заделка монтажных отверстий		0,08	монолитный участок, пом № 7
			стяжка цем.-песчаная 7см по бетонной плите	м2	81,71	
14 / 1 к			демонтаж- монтаж дверного блока	шт	1	
			штукатурка цем- песч по кирпич стене	м2	4	дверные откосы
			штукатурка цем- песч по кирпич стене	м2	134,4	стен по квартире
			штукатурка цем- песч по бетон плите	м.п.	9	швы потолочные
			заделка монтажных отверстий		0,96	монолитный участок , пом № 14, 15
			стяжка цем.-песчаная 7см по бетонной плите	м2	51,14	
			демонтаж- монтаж дверного блока	шт	1	
			штукатурка цем- песч по кирпич стене	м2	4	дверные откосы
14 / 2 к			штукатурка цем- песч по кирпич стене	м2	224	стен по квартире
			кирпичная кладка	м2	5,5	вент шахта
			штукатурка цем- песч по бетон плите		0,01	швы потолочные
			заделка монтажных отверстий		0,08	монолитный участок, пом № 22
			стяжка цем.-песчаная 7см по бетонной плите	м2	78,8	
			демонтаж- монтаж дверного блока	шт	1	
			штукатурка цем- песч по кирпич стене	м2	4	дверные откосы
			штукатурка цем- песч по кирпич стене	м2	216	стен по квартире
14 / 3 к			кирпичная кладка	мм	0,16	пом № 25
			штукатурка цем- песч по бетон плите	м.п.	47	швы потолочные
			кирпичная кладка	м2	2	вент шахта
			кирпичная кладка	м2	11,6	перегородки
			замена балконной двери			
			заделка монтажных отверстий	мм	0,08	монолитный участок пом № 25,26
			стяжка цем.-песчаная 7см по бетонной плите	м2	78,82	
			демонтаж- монтаж дверного блока	шт	1	
14 / 1 к			штукатурка цем- песч по кирпич стене	м2	4	дверные откосы
			штукатурка цем- песч по кирпич стене	м2	134,88	стен по квартире
			кирпичная кладка	мм	0,03	пом № 32
			штукатурка цем- песч по бетон плите	м.п.	22	швы потолочные
			заделка монтажных отверстий	мм	0,16	монолитный участок пом № 33, 35
			стяжка цем.-песчаная 7см по бетонной плите	м2	43,28	
			демонтаж- монтаж дверного блока	шт	1	
			штукатурка цем- песч по кирпич стене	м2	4	дверные откосы
14 / 3 к			штукатурка цем- песч по кирпич стене	м2	211	стен по квартире
			штукатурка цем- песч по бетон плите	м.п.	47	швы потолочные
			монтаж стояка			
			заделка монтажных отверстий	мм	0,24	монолитный участок пом № 37, 38, 41
			стяжка цем.-песчаная 7см по бетонной плите	м2	85,55	
			демонтаж- монтаж дверного блока	шт	1	
			штукатурка цем- песч по кирпич стене	м2	4	дверные откосы
			штукатурка цем- песч по кирпич стене	м2	60,5	стен по квартире
14 / 1 с			демонтаж стояка			
			штукатурка цем- песч по бетон плите	м.п.	9	швы потолочные
			заделка монтажных отверстий	мм	0,18	монолитный участок
			кирпичная кладка		0,25	заделка отверстий в перегородки
			стяжка цем.-песчаная 7см по бетонной плите	м2	12,9	
			1. штукатурка цем- песч по кирпич стене	м2	25	
			2. шпатлевка	м2	25	
			3. окраска	м2	25	
	12 24	тамбур тамбур	4. стяжка цем- песч по бетонной плите 7см	м2	4,56	
			5. укладка керамогранита	м2	4,56	
			6. монтаж дверей	шт	2	900x2100
			1. штукатурка цем- песч по кирпич стене	м2	11	
			2. шпатлевка	м2	11	
			3. окраска	м2	11	
			4. стяжка цем- песч по бетонной плите 7см	м2	2,79	
			5. укладка керамогранита	м2	2,79	
	11	мусоропровод	6. монтаж дверей	шт	1	600x2100
			8. демонтаж перегородок	м2	1,26	
			1. штукатурка цем- песч (стены, потолок)	м2	157,78	
			2. шпатлевка	м2	157,78	
			3. окраска	м2	157,78	
			4. стяжка цем- песч по бетонной плите 7см	м2	49,93	
			5. укладка керамогранита	м2	49,93	
			6. монтаж дверей	шт	2	1500x2100: 800x2100
	50 51 52	холл лифт холл тамбур	7. монтаж перегородок	м2	3	
			8. демонтаж перегородок	м2		
			9. монтаж перекрытий	м2		
			10. демонтаж перекрытий	м2		
			11. заделка монолитных отверстий	мм		
			12. устройство короба (для стояков)	шт	3	
			13. монтаж отверстий для стояков	шт	5x3	
			14. зачеканить стояки	шт	5x3	
	53 54	балкон незадымл лестн	15. монтаж лестницы	шт		
			16. монтаж монолитного участка	м3		
			1. штукатурка	м2	30	
			2. шпатлевка	м2	30	
			3. окрашивание	м2	30	
			4. стяжка цем - песч	м2	20	
			5. кладка керамогранита	м2	7	
			6. монтаж дверных блоков	шт	2	800x2100 :900x2100
			7. монтаж оконных блоков	шт	1	
			8. кирпичная кладка, заделка выбоин	м2	1	
			9. заделка монолитных отверстий			
			10. срез пены монтажной вокруг окон	м.п.	6	
			11. монтаж подоконника	шт	1	800x500
			12. монтаж ступеней модульных	шт		
			13. монтаж ступеней монолитных	шт		
			14. зачеканка лестничного марша	м.п.	15,5	
			16. демонтаж дверных блоков	шт		
					2	

Ведомость невыполненных строительно - монтажных работ 2018 г.						
Этаж/квартира	Номер пом.	Наименование пом.	Наименование работ	ед. изм.	объем	примечание
15 / 3к			демонтаж- монтаж дверного блока	шт	1	
			штукатурка цем- песч по кирпич стене	м2	4	дверные откосы
			штукатурка цем- песч по кирпич стене	м2	232,5	стен по квартире
			штукатурка цем- песч по бетон плите	м.п.	39	швы потолочные
			кирпичная кладка	мм	0,05	пом № 6
			монтаж эл проводки			
			заделка монтажных отверстий	мм	0,08	монолитный участок пом № 7
15 / 1 к			стяжка цем.-песчаная 7см по бетонной плите	м2	82,02	
			демонтаж- монтаж дверного блока	шт	1	
			штукатурка цем- песч по кирпич стене	м2	4	дверные откосы
			штукатурка цем- песч по кирпич стене	м2	135,25	стен по квартире
			штукатурка цем- песч по бетон плите	м.п.	36	швы потолочные
			кирпичная кладка	мм	0,015	пом № 17
			кирпичная кладка	м2	3,5	вент шахта
15 / 2 к			заделка монтажных отверстий		0,96	монолитный участок , пом № 14, 15
			стяжка цем.-песчаная 7см по бетонной плите	м2	43,28	
			демонтаж- монтаж дверного блока	шт	1	
			штукатурка цем- песч по кирпич стене	м2	4	дверные откосы
			штукатурка цем- песч по кирпич стене	м2	224	стен по квартире
			кирпичная кладка	мм	1,08	пом № 20, 22, 23, 24
			кирпичная кладка	м2	3,5	вент шахта
15 / 3 к			штукатурка цем- песч по бетон плите	м.п.	42	швы потолочные
			заделка монтажных отверстий		0,2	пом № 22, 23
			стяжка цем.-песчаная 7см по бетонной плите	м2	79,31	
			демонтаж- монтаж дверного блока	шт	1	
			штукатурка цем- песч по кирпич стене	м2	4	дверные откосы
			штукатурка цем- песч по кирпич стене	м2	249	стен по квартире
			стяжка цем.-песчаная 7см по бетонной плите	м2	86,16	
15 / 1 к			демонтаж- монтаж дверного блока	шт	1	
			штукатурка цем- песч по кирпич стене	м2	4	дверные откосы
			штукатурка цем- песч по кирпич стене	м2	134,88	стен по квартире
			кирпичная кладка	мм	0,05	пом № 38
			штукатурка цем- песч по бетон плите	м.п.	25	трещины на потолке
			заделка монтажных отверстий	мм	0,08	монолитный участок пом № 37, 38
			замена стеклопакета			балконная дверь
15 / 3 к			стяжка цем.-песчаная 7см по бетонной плите	м2	43,28	
			демонтаж- монтаж дверного блока	шт	1	
			штукатурка цем- песч по кирпич стене	м2	4	дверные откосы
			штукатурка цем- песч по кирпич стене	м2	211	стен по квартире
			штукатурка цем- песч по бетон плите	м.п.	47	трещины на потолке
			штукатурка цем- песч по кирпич стене	м2	1,6	наросить слой 50мм
			заделка монтажных отверстий	мм	0,08	монолитный участок пом № 40, 44
15 / 1 с			стяжка цем.-песчаная 7см по бетонной плите	м2	85,55	
			демонтаж- монтаж дверного блока	шт	1	
			штукатурка цем- песч по кирпич стене	м2	4	дверные откосы
			штукатурка цем- песч по кирпич стене	м2	60,5	стен по квартире
			демонтаж стояка			
			штукатурка цем- песч по бетон плите	м.п.	9	трещины на потолке
			заделка монтажных отверстий	мм	0,18	монолитный участок
12 25		тамбур тамбур	кмрпичная кладка		0,25	заделка отверстий в перегородки
			стяжка цем.-песчаная 7см по бетонной плите	м2	12,9	
			1. штукатурка цем- песч по кирпич стене	м2	25	
			2. шпатлевка	м2	25	
			3.окраска	м2	25	
			4. стяжка цем- песч по бетонной плите 7см	м2	4,56	
			5. укладка керамогранита	м2	4,56	
11		мусоропровод	6. монтаж дверей	шт	2	900x2100
			1. штукатурка цем- песч по кирпич стене	м2	11	
			2. шпатлевка	м2	11	
			3.окраска	м2	11	
			4. стяжка цем- песч по бетонной плите 7см	м2	2,79	
			5. укладка керамогранита	м2	2,79	
			6. монтаж дверей	шт	1	600x2100
53 54 55		холл лифт холл тамбур	8. демонтаж перегородок	м2	1,26	
			1. штукатурка цем- песч (стены, потолок)	м2	194,93	
			2. шпатлевка	м2	194,93	
			3.окраска	м2	194,93	
			4. стяжка цем- песч по бетонной плите 7см	м2	47,83	
			5. укладка керамогранита	м2	47,83	
			6. монтаж дверей	шт	2	1500x2100; 800x2100
56 57		балкон незадымл лестн	7. монтаж перегородок	м2	3	
			8. демонтаж перегородок	м2		
			9. монтаж перекрытий	м2		
			10. демонтаж перекрытий	м2		
			11. заделка монолитных отверстий	мм		
			12. устройство короба (для стояков)	шт	3	
			13. монтаж отверстий для стояков	шт	5x3	
			14. зачеканить стояки	шт	5x3	
			15. монтаж лестницы	шт		
			16. монтаж монолитного участка	м3		
			1. штукатурка	м2	30	
			2. шпатлевка	м2	30	
			3.окрашивание	м2	30	
			4. стяжка цем - песч	м2	20	
			5. кладка керамогранита	м2	7	
			6. монтаж дверных блоков	шт	2	800x2100 ;900x2100
			7. монтаж оконных блоков	шт	1	
			8. кирпичная кладка, заделка выбоин	м2	1	
			9. заделка монолитных отверстий			
			10. срез пены монтажной вокруг окон	м.п.	6	
			11. монтаж подоконника	шт	1	800x500
			12. монтаж ступеней модульных	шт		
			13. монтаж ступеней монолитных	шт		
			14. зачеканка лестничного марша	м.п.	15,5	
			16. демонтаж дверных блоков	шт		2

Ведомость невыполненных строительно - монтажных работ 2018 г.					
Этаж/квартира	Номер пом.	Наименование пом.	Наименование работ	ед. изм.	примечание
16 / 3к			демонтаж- монтаж дверного блока	шт	1
			штукатурка цем.- песч по кирпич стене	м2	4
			штукатурка цем.- песч по кирпич стене	м2	258
			штукатурка цем.- песч по бетон плите	м.п.	45
			штукатурка цем.- песч по кирпич стене	м2	2,4
			кирпичная кладка	мм	0,25
			монтаж эл проводки		
			кирпичная кладка	м2	2,5
			Запенивание швов алюм балконной рамы	м.п.	1
			заделка монтажных отверстий	мм	400x200 (1 шт)
16 / 1 к			стяжка цем.-песчаная 7см по бетонной плите	м2	87,66
			демонтаж- монтаж дверного блока	шт	1
			штукатурка цем.- песч по кирпич стене	м2	4
			штукатурка цем.- песч по кирпич стене	м2	135
			штукатурка цем.- песч по бетон плите	м.п.	29
			кирпичная кладка	мм	0,1
			кирпичная кладка	м2	3
			заделка монтажных отверстий		200x400 (4шт)
			стяжка цем.-песчаная 7см по бетонной плите	м2	43,28
			демонтаж- монтаж дверного блока	шт	1
16 / 3 к			штукатурка цем.- песч по кирпич стене	м2	4
			штукатурка цем.- песч по кирпич стене	м2	232
			кирпичная кладка	мм	400x500(1шт)
			кирпичная кладка	мм	60x2500(1шт)
			кирпичная кладка	м2	4
			штукатурка цем.- песч по бетон плите	м.п.	45
			Запенивание швов алюм балконной рамы	м.п.	7
			демонтаж кирпич перегородки	м2	4
			заделка монтажных отверстий		200x400 (2шт)
			заделка монтажных отверстий		120x120(2шт)
16 / 2 к			стяжка цем.-песчаная 7см по бетонной плите	м2	82,11
			демонтаж- монтаж дверного блока	шт	1
			штукатурка цем.- песч по кирпич стене	м2	4
			штукатурка цем.- песч по кирпич стене	м2	224
			кирпичная кладка	мм	400x200(3шт)
			штукатурка цем.- песч по бетон плите	м.п.	55
			Запенивание швов алюм балконной рамы	м.п.	2
			штукатурка цем.- песч по кирпич стене	м2	3,2
			кирпичная кладка	м2	1,5
			заделка монтажных отверстий		200x400 (2шт)
16 / 1 к			стяжка цем.-песчаная 7см по бетонной плите	м2	79,31
			демонтаж- монтаж дверного блока	шт	1
			штукатурка цем.- песч по кирпич стене	м2	4
			штукатурка цем.- песч по кирпич стене	м2	134,88
			кирпичная кладка	мм	250x200(1шт)
			штукатурка цем.- песч по бетон плите	м.п.	30
			заделка монтажных отверстий	мм	200x400 (2шт)
			стяжка цем.-песчаная 7см по бетонной плите	м2	43,28
			демонтаж- монтаж дверного блока	шт	1
			штукатурка цем.- песч по кирпич стене	м2	4
16 / 3 к			штукатурка цем.- песч по кирпич стене	м2	287
			штукатурка цем.- песч по бетон плите	м.п.	53
			штукатурка цем.- песч по кирпич стене	м2	3,2
			монтаж стояка		
			кирпичная кладка	мм	500x500(1шт)
			демонтаж кирпичной перегородки	м2	9
			кирпичная кладка	м2	14,85
			кирпичная кладка	м2	3
			заделка монтажных отверстий	мм	250x1000 (1шт)
			стяжка цем.-песчаная 7см по бетонной плите	м2	120,34
16 / 1 с			демонтаж- монтаж дверного блока	шт	1
			штукатурка цем.- песч по кирпич стене	м2	4
			штукатурка цем.- песч по кирпич стене	м2	60,5
			демонтаж стояка		
			штукатурка цем.- песч по бетон плите	м.п.	9
			заделка монтажных отверстий	мм	900x200
			кирпичная кладка	мм	250x250 (4 шт)
			стяжка цем.-песчаная 7см по бетонной плите	м2	12,9
			1. штукатурка цем.- песч по кирпич стене	м2	25
			2. шпателька	м2	25
11 25		тамбур тамбур	3. окраска	м2	25
			4. стяжка цем.- песч по бетонной плите 7см	м2	4,56
			5. укладка керамогранита	м2	4,56
			6. монтаж дверей	шт	2
			1. штукатурка цем.- песч по кирпич стене	м2	11
			2. шпателька	м2	11
			3. окраска	м2	11
			4. стяжка цем.- песч по бетонной плите 7см	м2	2,79
			5. укладка керамогранита	м2	2,79
			6. монтаж дверей	шт	1
10		мусоропровод	8. демонтаж перегородок	м2	1,26
			1. штукатурка цем.- песч (стены, потолок)	м2	194,93
			2. шпателька	м2	194,93
			3. окраска	м2	194,93
			4. стяжка цем.- песч по бетонной плите 7см	м2	47,83
			5. укладка керамогранита	м2	47,83
			6. монтаж дверей	шт	2
			7. монтаж перегородок	м2	3
			8. демонтаж перегородок	м2	
			9. монтаж перекрытий	м2	
51 52 53		холл лифт холл тамбур	10. демонтаж перекрытий	м2	
			11. заделка монолитных отверстий	мм	
			12. устройство короба (для стояков)	шт	3
			13. монтаж отверстий для стояков	шт	5x3
			14. зачеканить стояки	шт	5x3
			15. монтаж лестницы	шт	
			16. монтаж монолитного участка	м3	
			1. штукатурка	м2	30
			2. шпателька	м2	30
			3. окрашивание	м2	30
54 55		балкон незадымл лестн	4. стяжка цем. - песч	м2	20
			5. кладка керамогранита	м2	7
			6. монтаж дверных блоков	шт	2
			7. монтаж оконных блоков	шт	1
			8. кирпичная кладка, заделка выбоин	м2	1
			9. заделка монолитных отверстий		
			10. срез пены монтажной вокруг окон	м.п.	6
			11. монтаж подоконника	шт	1
			12. монтаж ступеней модульных	шт	
			13. монтаж ступеней монолитных	шт	
			14. зачеканка лестничного марша	м.п.	15,5
			16. демонтаж дверных блоков	шт	2

Ведомость невыполненных строительно - монтажных работ 2018 г.						
Этаж/квартира	Номер пом.	Наименование пом.	Наименование работ	ед. изм.	объем	примечание
17 / 2к			демонтаж- монтаж дверного блока	шт	1	
			штукатурка цем- песок по кирпичу стене	м2	4	дверные откосы
			штукатурка цем- песок по кирпичу стене	м2	207,5	стен по квартире
			штукатурка цем- песок по бетонной плите	м.п.	65,5	швы потолочные
			кирпичная кладка	мм	900x700(1шт)	пом № 2
			кирпичная кладка	м2	3	вент шахта пом № 8
			кирпичная кладка	м2	1,5	заложить дверной проем пом №6
			разобрать кирпичную кладку под проем	м2	1,5	дверной проем пом №6
			заделка монтажных отверстий	мм	400x200 (1 шт)	монолитный участок пом № 6
17 / 1 к			стяжка цем.-песчаная 7см по бетонной плите	м2	87	
			демонтаж- монтаж дверного блока	шт	1	
			штукатурка цем- песок по кирпичу стене	м2	4	дверные откосы
			штукатурка цем- песок по кирпичу стене	м2	161,3	стен по квартире
			штукатурка цем- песок по бетонной плите	м.п.	57	швы потолочные
			демонтаж кирпичных перегородок	м2	24,5	пом №11, 12
			кирпичная кладка	мм	500x600(2шт)	пом № 3, 9
			кирпичная кладка	м2	3,5	вент шахта пом № 12
			Запенивание швов алюм балконной рамы	м.п.	1	пом № 11
17 / 5 к			заделка монтажных отверстий		200x400 (1шт)	монолитный участок , пом № 14
			стяжка цем.-песчаная 7см по бетонной плите	м2	79,71	
			демонтаж- монтаж дверного блока	шт	1	
			штукатурка цем- песок по кирпичу стене	м2	4	дверные откосы
			штукатурка цем- песок по кирпичу стене	м2	437,4	стен по квартире
			кирпичная кладка	мм	900x700(1шт) 600x2000(1шт)	
			кирпичная кладка	м2	2,5	вент шахта
			штукатурка цем- песок по бетонной плите	м.п.	143	швы потолочные
			замена дверного блока (балкон)	шт	2	пом № 21, 23
17 / 1 с			демонтаж кирпич перегородки	м.п.	4	расширить проем пом № 22
			заделка монтажных отверстий		200x200(4шт) 500x2000(2шт)	пом № 16, 23, 27, 28
			заделка монтажных отверстий		500x2000 (2шт)	вертик армирование по потолку
			стяжка цем.-песчаная 7см по бетонной плите	м2	168,34	
			демонтаж- монтаж дверного блока	шт	1	
			штукатурка цем- песок по кирпичу стене	м2	4	дверные откосы
			штукатурка цем- песок по кирпичу стене	м2	58,3	стен по квартире
			кирпичная кладка	мм	250x250 (1шт) 100x400 (3шт)	пом № 31
			демонтаж стояка			
	7	мусоропровод	штукатурка цем- песок по бетонной плите	м.п.	9	швы потолочные
			заделка монтажных отверстий	мм	900x200	монолитный участок
			стяжка цем.-песчаная 7см по бетонной плите	м2	15,92	
			1. штукатурка цем- песок по кирпичу стене	м2	11	
			2. шпатлевка	м2	11	
			3.окраска	м2	11	
			4. стяжка цем- песок по бетонной плите 7см	м2	2,79	
			5. укладка керамогранита	м2	2,79	
			6. монтаж дверей	шт	1	600x2100
	33 34 35	холл лифт холл тамбур	8. демонтаж перегородок	м2	1,26	
			1. штукатурка цем- песок (стены, потолок)	м2	199	
			2. шпатлевка	м2	199	
			3.окраска	м2	199	
			4. стяжка цем- песок по бетонной плите 7см	м2	49,93	
			5. укладка керамогранита	м2	49,93	
			6. монтаж дверей	шт	2	1500x2100; 800x2100
			7. монтаж перегородок	м2	3	
			8. демонтаж перегородок	м2		
	11 25	тамбур тамбур	9. монтаж перекрытий	м2		
			10. демонтаж перекрытий	м2		
			11. заделка монолитных отверстий	мм		
			12. устройство короба (для стояков)	шт	3	
			13. монтаж отверстий для стояков	шт	5x1	
			14. зачеканить стояки	шт	5x3	
			15. монтаж лестницы	шт		
			16. монтаж монолитного участка	м3		
			17. очистка потолка от рубероида	м.п.		
	36 37	балкон незадымл лестн	1. штукатурка цем- песок по кирпичу стене	м2	25,71	
			2. шпатлевка	м2	25,71	
			3.окраска	м2	25,71	
			4. стяжка цем- песок по бетонной плите 7см	м2	3,71	
			5. укладка керамогранита	м2	3,71	
			6. монтаж дверей	шт	2	900x2100
			1. штукатурка	м2	30	
			2. шпатлевка	м2	30	
			3.окрашивание	м2	30	
			4. стяжка цем - песок	м2	20	
			5. кладка керамогранита	м2	7	
			6. монтаж дверных блоков	шт	2	800x2100 ;900x2100
			7. монтаж оконных блоков	шт	1	
			8. кирпичная кладка, заделка выбоин	м2	1	
			9. заделка монолитных отверстий			
			10. срез пены монтажной вокруг окон	м.п.	6	
			11. монтаж подоконника	шт	1	800x500
			12. монтаж ступеней модульных	шт		
			13. монтаж ступеней монолитных	шт		
			14. зачеканка лестничного марша	м.п.	15,5	
			16. демонтаж дверных блоков	шт		
					2	

Ведомость невыполненных строительно - монтажных работ 2018 г.						
Этаж/квартира	Номер пом.	Наименование пом.	Наименование работ	ед. изм.	объем	примечание
18 / 1c			демонтаж- монтаж дверного блока	шт	1	
			штукатурка цем- песч по кирпич стене	м2	4	дверные откосы
			штукатурка цем- песч по кирпич стене	м2	3	стен по квартире
			кирпичная кладка	мм	120x1800(1шт)+ 2 м2	
			монтаж отверстия под стояк			
			кирпичная кладка	м2	3	вент шахта пом № 4
			заделка монтажных отверстий	мм	400x200 (1 шт)	монолитный участок
			стяжка цем.-песчаная 7см по бетонной плите	м2	19,73	
18 / 2c			демонтаж- монтаж дверного блока	шт	1	
			штукатурка цем- песч по кирпич стене	м2	4	дверные откосы
			штукатурка цем- песч по кирпич стене	м2	3	стен по квартире
			кирпичная кладка	м2	3	вент шахта
			монтаж отверстия под стояк			
			стяжка цем.-песчаная 7см по бетонной плите	м2	23,03	
18 / 3c			демонтаж- монтаж дверного блока	шт	1	
			штукатурка цем- песч по кирпич стене	м2	4	дверные откосы
			кирпичная кладка	мм	100x150(1шт)	
			монтаж отверстия под стояк			
			стяжка цем.-песчаная 7см по бетонной плите	м2	26,48	
18 / 4c			демонтаж- монтаж дверного блока	шт	1	
			штукатурка цем- песч по кирпич стене	м2	4	дверные откосы
			штукатурка цем- песч по кирпич стене	м2	7,5	стен по квартире
			кирпичная кладка	м2	7,5	вент шахта
			монтаж отверстия под стояк			
			заделка монтажных отверстий		150x400 (1шт)	монолитный участок
			стяжка цем.-песчаная 7см по бетонной плите	м2	27,64	
18 / 5c			демонтаж- монтаж дверного блока	шт	1	
			штукатурка цем- песч по кирпич стене	м2	4	дверные откосы
			штукатурка цем- песч по кирпич стене	м2	7,5	стен по квартире
			монтаж отверстия под стояк			
			кирпичная кладка	м2	7,5	вент шахта
			стяжка цем.-песчаная 7см по бетонной плите	м2	27,55	
18 / 6c			демонтаж- монтаж дверного блока	шт	1	
			штукатурка цем- песч по кирпич стене	м2	4	дверные откосы
			устройство вент шахты			
			монтаж отверстия под стояк			
			стяжка цем.-песчаная 7см по бетонной плите	м2	26,59	
18 / 7c			демонтаж- монтаж дверного блока	шт	1	
			штукатурка цем- песч по кирпич стене	м2	4	дверные откосы
			штукатурка цем- песч по кирпич стене	м2	3	стен по квартире
			кирпичная кладка	м2	3	вент шахта
			заделка выбоин потолок		100x100(7шт)	
			заделка монтажных отверстий		200x200 (2шт)	монолитный участок
			монтаж отверстия под стояк			
			стяжка цем.-песчаная 7см по бетонной плите	м2	24,36	
18 /8c			демонтаж- монтаж дверного блока	шт	1	
			штукатурка цем- песч по кирпич стене	м2	4	дверные откосы
			штукатурка цем- песч по кирпич стене	м2	3	стен по квартире
			кирпичная кладка	м2	3	вент шахта
			кирпичная кладка	м2	22	перегородки
			монтаж отверстия под стояк			
стяжка цем.-песчаная 7см по бетонной плите	м2	25,51				
18 / 9c			демонтаж- монтаж дверного блока	шт	1	
			штукатурка цем- песч по кирпич стене	м2	4	дверные откосы
			штукатурка цем- песч по кирпич стене	м2	69,5	стен по квартире
			кирпичная кладка	м2	8	перегородки
			демонтаж стояка			
			штукатурка цем- песч по бетон плите	м.п.	9	швы потолочные
			монтаж вдерного блока	шт	1	дверь лоджии
			монтаж оконного блока	шт	1	
			заделка монтажных отверстий	мм	900x200	монолитный участок
			стяжка цем.-песчаная 7см по бетонной плите	м2	20,99	
	2	мусоропровод	1. штукатурка цем- песч по кирпич стене	м2	11	
			2. шпатлека	м2	11	
			3.окраска	м2	11	
			4. стяжка цем- песч по бетонной плите 7см	м2	2,79	
			5. укладка керамогранита	м2	2,79	
			6. монтаж дверей	шт	1	600x2100
			8. демонтаж перегородок	м2	1,26	
				33 34 35	холл лифт холл тамбур	1. штукатурка цем- песч (стены, потолок)
2. шпатлека	м2	136,78				
3.окраска	м2	136,78				
4. стяжка цем- песч по бетонной плите 7см	м2	43,63				
5. укладка керамогранита	м2	43,63				
6. монтаж дверей	шт	2				1500x2100; 800x2100
7. монтаж перегородок	м2	13				
8. демонтаж перегородок	м2					
9. монтаж перекрытий	м2					
10. демонтаж перекрытий	м2					
11. заделка монолитных отверстий	мм					
12.устройство короба (для стояков)	шт	3				
13. монтаж отверстий для стояков	шт	5x3				
14.зачеканить стояки	шт	5x3				
15. монтаж лестницы	шт					
16.монтаж монолитного участка	м3					
	36 37	балкон незадымл лестн	1. штукатурка	м2	30	
			2. шпатлевка	м2	30	
			3.окрашивание	м2	30	
			4. стяжка цем - песч	м2	20	
			5. кладка керамогранита	м2	7	
			6. монтаж дверных блоков	шт	2	800x2100 ;900x2100
			7. монтаж оконных блоков	шт	1	
			8. кирпичная кладка, заделка выбоин	м2	1	
			9. заделка монолитных отверстий	м2	1	
			10. срез пены монтажной вокруг окон	м.п.	6	
			11. монтаж подоконника	шт	1	800x500
			12. монтаж ступеней модульных	шт		
			13. монтаж ступеней монолитных	шт		
			14. зачеканка лестничного марша	м.п.	15,5	
			15. срезать трубу		120x120 (5шт)	
			16. демонтаж дверных блоков	шт		2



Ведомость невыполненных строительно - монтажных работ 2018 г.						
Этаж/квартира	Номер пом.	Наименование пом.	Наименование работ	ед. изм.	объем	примечание
19 / 1к			демонтаж- монтаж дверного блока	шт	1	
			штукатурка цем- песч по кирпич стене	м2	4	дверные откосы
			штукатурка цем- песч по кирпич стене	м2	143	стен по квартире
			кирпичная кладка	м2	35,7	перегородок по кв
			монтаж вдерного блока	шт	1	дверь лоджии
			Запенивание швов алюм балконной рамы	м.п.	16	
			стяжка цем.-песчаная 7см по бетонной плите	м2	47	
19 / 3к			демонтаж- монтаж дверного блока	шт	1	
			штукатурка цем- песч по кирпич стене	м2	4	дверные откосы
			штукатурка цем- песч по кирпич стене	м2	288	стен по квартире
			кирпичная кладка	м2	129	перегородок по квартире
			Запенивание швов алюм балконной рамы	м.п.	16	
			монтаж вдерного блока	шт	2	дверь лоджии
			монтаж оконного блока	шт	2	
19 / 2к			стяжка цем.-песчаная 7см по бетонной плите	м2	97,99	
			демонтаж- монтаж дверного блока	шт	1	
			штукатурка цем- песч по кирпич стене	м2	4	дверные откосы
			штукатурка цем- песч по кирпич стене	м2	240	стен по квартире
			кирпичная кладка	м2	122	перегородок по кв
			Запенивание швов алюм балконной рамы	м.п.	16	
			монтаж вдерного блока	шт	1	дверь лоджии
19 / 1к			монтаж оконного блока	шт	1	
			стяжка цем.-песчаная 7см по бетонной плите	м2	78,4	
			демонтаж- монтаж дверного блока	шт	1	
			штукатурка цем- песч по кирпич стене	м2	4	дверные откосы
			штукатурка цем- песч по кирпич стене	м2	209	стен по квартире
			кирпичная кладка	м2	45	перегородок по квартире
			монтаж вдерного блока	шт	1	дверь лоджии
19 / с			Запенивание швов алюм балконной рамы	м.п.	16	
			стяжка цем.-песчаная 7см по бетонной плите	м2	65,91	
			демонтаж- монтаж дверного блока	шт	1	
			штукатурка цем- песч по кирпич стене	м2	4	дверные откосы
			штукатурка цем- песч по кирпич стене	м2	70	стен по квартире
			кирпичная кладка	м2	32	перегородок по квартире
			монтаж вдерного блока	шт	1	дверь лоджии
28 29 30		холл лифт холл тамбур	монтаж оконного блока	шт	1	
			стяжка цем.-песчаная 7см по бетонной плите	м2	17	
			1. штукатурка цем- песч (стены, потолок)	м2	179,4	
			2. шпатлевка	м2	179,4	
			3.окраска	м2	179,4	
			4. стяжка цем- песч по бетонной плите 7см	м2	50,7	
			5. укладка керамогранита	м2	50,7	
			6. монтаж дверей	шт	2	1500x2100; 800x2100
			7. монтаж перегородок	м2	21	
			8. демонтаж перегородок	м2		
			9. монтаж перекрытий	м2	18	
			10. демонтаж перекрытий	м2		
			11. заделка монолитных отверстий	мм	d=400	
			12. устройство короба (для стояков)	шт	3	
			13. монтаж отверстий для стояков	шт	5x3	
			14. зачеканить стояки	шт	5x3	
31 32		балкон незадымл лестн	15. монтаж лестницы	шт	1	1200x1800
			16.монтаж монолитного участка	м3		
			1. штукатурка	м2	30	
			2. шпатлевка	м2	30	
			3.окрашивание	м2	30	
			4. стяжка чем - песч	м2	20	
			5. кладка керамогранита	м2	7	
			6. монтаж дверных блоков	шт	2	800x2100 :900x2100
			7. монтаж оконных блоков	шт	1	
			8. кирпичная кладка, заделка выбоин	м2	1	
			9. заделка монолитных отверстий	м2	1	
			10. срез пены монтажной вокруг окон	м.п.	6	
			11. монтаж подоконника	шт	1	800x500
			12.оштукатуривание ригелей	м2	10,5	
			13. монтаж ступеней ж/б	шт		
			14. зачеканка лестничного марша	м.п.	15,5	
			16. демонтаж дверных блоков	шт	2	
			17. оштукатуривание косяков	м2	12,5	

Ведомость невыполненных строительно - монтажных работ 2018 г.							
Этаж/квартира	Номер пом.	Наименование пом.	Наименование работ	ед. изм.	объем	примечание	
20 / 1к			демонтаж- монтаж дверного блока	шт	1		
			штукатурка цем- песок по кирпич стене	м2	4	дверные откосы	
			штукатурка цем- песок по кирпич стене	м2	169	стен по квартире	
			кирпичная кладка	м2	67	перегородок по кв	
			монтаж вдерного блока	шт	1	дверь лоджии	
			монтаж оконного блока	шт	2		
			Запенивание швов алюм балконной рамы	м.п.	16		
			демонтаж монолитн перкрытий	м2	1	монолитн уч на колоннах	
стяжка цем.-песчаная 7см по бетонной плите	м2	66,63					
20 / 2к			демонтаж- монтаж дверного блока	шт	1		
			штукатурка цем- песок по кирпич стене	м2	4	дверные откосы	
			штукатурка цем- песок по кирпич стене	м2	240	стен по квартире	
			кирпичная кладка	м2	89	перегородок по квартире	
			Запенивание швов алюм балконной рамы	м.п.	16		
			заделка монтажных отверстий		600х600(1шт)	монолитн участок пом № 4	
			монтаж оконного блока	шт	1		
			демонтаж монолитн перкрытий	м2	1	монолитн уч на колоннах	
стяжка цем.-песчаная 7см по бетонной плите	м2	78,4					
20 / 2к			демонтаж- монтаж дверного блока	шт	1		
			штукатурка цем- песок по кирпич стене	м2	4	дверные откосы	
			штукатурка цем- песок по кирпич стене	м2	240	стен по квартире	
			кирпичная кладка	м2	113	перегородок по кв	
			Запенивание швов алюм балконной рамы	м.п.	16		
			монтаж вдерного блока	шт	1	дверь лоджии	
			демонтаж монолитн перкрытий	м2	1	монолитн уч на колоннах	
			стяжка цем.-песчаная 7см по бетонной плите	м2	78,64		
20 / 1к			демонтаж- монтаж дверного блока	шт	1		
			штукатурка цем- песок по кирпич стене	м2	4	дверные откосы	
			штукатурка цем- песок по кирпич стене	м2	217	стен по квартире	
			кирпичная кладка	м2	55	перегородок по квартире	
			монтаж вдерного блока	шт	1	дверь лоджии	
			монтаж оконного блока	шт	2		
			Запенивание швов алюм балконной рамы	м.п.	16		
			демонтаж монолитн перкрытий	м2	1	монолитн уч на колоннах	
стяжка цем.-песчаная 7см по бетонной плите	м2	65,28					
20 / с			демонтаж- монтаж дверного блока	шт	1		
			штукатурка цем- песок по кирпич стене	м2	4	дверные откосы	
			штукатурка цем- песок по кирпич стене	м2	70	стен по квартире	
			кирпичная кладка	м2	3	перегородок по квартире	
			стяжка цем.-песчаная 7см по бетонной плите	м2	17		
				28 29 30	холл лифт холл тамбур	1. штукатурка цем- песок (стены, потолок)	м2
2. шпатлевка	м2	178,77					
3.окраска	м2	178,77					
4. стяжка цем- песок по бетонной плите 7см	м2	50,07					
5. укладка керамогранита	м2	50,07					
6. монтаж дверей	шт	2				1500x2100; 800x2100	
7. монтаж перегородок	м2	21					
8. демонтаж перегородок	м2						
9. монтаж перекрытий	м2						
10. демонтаж перекрытий	м2						
11. заделка монолитных отверстий	мм	d=400					
12.устройство короба (для стояков)	шт	3					
13. монтаж отверстий для стояков	шт	5x3					
14.зачеканить стояки	шт	5x3					
15. монтаж лестницы	шт	1				900x1800	
16.монтаж монолитного участка	м3						
	31 32	балкон незадымл лестн	1. штукатурка	м2	30		
			2. шпатлевка	м2	30		
			3.окрашивание	м2	30		
			4. стяжка чем - песок	м2	20		
			5. кладка керамогранита	м2	7		
			6. монтаж дверных блоков	шт	2	800x2100 ;900x2100	
			7. монтаж оконных блоков	шт	1		
			8. кирпичная кладка, заделка выбоин	м2	1		
			9. заделка монолитных отверстий	м2	1		
			10. срез пены монтажной вокруг окон	м.п.	6		
			11. монтаж подоконника	шт	1	800x500	
			12.оштукатуривание ригелей	м2	10,5		
			13. монтаж ступеней ж/б	шт	2	1400x300	
			14. зачеканка лестничного марша	м.п.	15,5		
			16. демонтаж дверных блоков	шт	2		
			17. оштукатуривание косяков	м2	12,5		
						19. монтаж косяков	шт

Ведомость невыполненных строительно - монтажных работ 2018 г.

этаж/квартир	номер	наименование помещения	наименование работ	ед. изм.	объем	примечание
21 / 4к			демонтаж- монтаж дверного блока	шт	1	
			штукатурка цем- песч по кирпич стене	м2	4	дверные откосы
			штукатурка цем- песч по кирпич стене	м2	239	стен по квартире
			кирпичная кладка	м2	74	перегородок по кв
			монтаж вдерного блока	шт	2	дверь лоджии
			монтаж оконного блока	шт	3	
			монтаж витража	м2	4,2	
			монтаж дымоходов			для камина
			стяжка цем.-песчаная 7см по бетонной плите	м2	157,46	
21 / 3к			демонтаж- монтаж дверного блока	шт	1	
			штукатурка цем- песч по кирпич стене	м2	4	дверные откосы
			штукатурка цем- песч по кирпич стене	м2	256	стен по квартире
			кирпичная кладка	м2	87	перегородок по квартире
			монтаж дымоходов			для камина
			стяжка цем.-песчаная 7см по бетонной плите	м2	97,52	
21 / 1к			демонтаж- монтаж дверного блока	шт	1	
			штукатурка цем- песч по кирпич стене	м2	4	дверные откосы
			штукатурка цем- песч по кирпич стене	м2	151	стен по квартире
			кирпичная кладка	м2	43	перегородок по кв
			стяжка цем.-песчаная 7см по бетонной плите	м2	46,06	
21 / с			демонтаж- монтаж дверного блока	шт	1	
			штукатурка цем- песч по кирпич стене	м2	4	дверные откосы
			штукатурка цем- песч по кирпич стене	м2	70	стен по квартире
			кирпичная кладка	м2	6	перегородок по квартире
			стяжка цем.-песчаная 7см по бетонной плите	м2	17,55	
21 / 22 / 23		холл лифт холл тамбур	1. штукатурка цем- песч (стены, потолок)	м2	177,84	
			2. шпатлевка	м2	177,84	
			3.окраска	м2	177,84	
			4. стяжка цем- песч по бетонной плите 7см	м2	49,14	
			5. укладка керамогранита	м2	49,14	
			6. монтаж дверей	шт	2	1500x2100; 800x2100
			7. монтаж перегородок	м2	21	
			8. демонтаж перегородок	м2		
			9. монтаж перекрытий	м2		
			10. демонтаж перекрытий	м2		
			11. заделка монолитных отверстий			
			12.устройство короба (для стояков)	шт	3	
			13. монтаж отверстий для стояков	шт	5x3	
			14.зачеканить стояки	шт	5x3	
			15. монтаж лестницы	шт	1	600x1800
			16.монтаж монолитного участка	м3		
24 / 25		балкон незадымл лестн	1. штукатурка	м2	30	
			2. шпатлевка	м2	30	
			3.окрашивание	м2	30	
			4. стяжка чем - песч	м2	20	
			5. кладка керамогранита	м2	7	
			6. монтаж дверных блоков	шт	2	800x2100 ;900x2100
			7. монтаж оконных блоков	шт	1	
			8. кирпичная кладка, заделка выбоин	м2	1	
			9. заделка монолитных отверстий	м2	1	
			10. срез пены монтажной вокруг окон	м.п.	6	
			11. монтаж подоконника	шт	1	800x500
			12.оштукатуривание ригелей	м2	10,5	
			13. монтаж ступеней ж/б	шт	2	1400x300
			14. зачеканка лестничного марша	м.п.	15,5	
			16. демонтаж дверных блоков	шт	2	
			17. оштукатуривание косяков	м2	12,5	
			19. монтаж косяков	шт		

## Ведомость невыполненных строительно - монтажных работ 2018 г.

этаж/квартир	номер по	Наименование пом.	Наименование работ	ед. изм.	объем	примечание			
22 / 4к			демонтаж- монтаж дверного блока	шт	1				
			штукатурка цем- песч по кирп стене	м2	4	дверные откосы			
			штукатурка цем- песч по кирп стене	м2	306	стен по квартире			
			кирпичная кладка	м2	104	перегородок по кв			
			монтаж оконного блока	шт	2				
			монтаж витража	м2	3,2				
			монтаж дымоходов						
22 / 1к			стяжка цем.-песчаная 7см по бетонной плите	м2	89,1				
			демонтаж- монтаж дверного блока	шт	1				
			штукатурка цем- песч по кирп стене	м2	4	дверные откосы			
			штукатурка цем- песч по кирп стене	м2	185	стен по квартире			
			кирпичная кладка	м2	67	перегородок по квартире			
			монтаж дымоходов			для камина			
			стяжка цем.-песчаная 7см по бетонной плите	м2	62,91				
22 / 1к			демонтаж- монтаж дверного блока	шт	1				
			штукатурка цем- песч по кирп стене	м2	4	дверные откосы			
			штукатурка цем- песч по кирп стене	м2	173,5	стен по квартире			
			кирпичная кладка	м2	43	перегородок по кв			
			ремонт оконного блока замена стекла		1				
			штукатурка цем- песч по метал колоннам	м2	3,6	стены со связями			
			стяжка цем.-песчаная 7см по бетонной плите	м2	60,67				
22 / с			демонтаж- монтаж дверного блока	шт	1				
			штукатурка цем- песч по кирп стене	м2	4	дверные откосы			
			штукатурка цем- песч по кирп стене	м2	70	стен по квартире			
			кирпичная кладка	м2	6	перегородок по квартире			
			монтаж дверного блока						
17 18 19		холл лифт холл тамбур	стяжка цем.-песчаная 7см по бетонной плите	м2	17,55				
			1. штукатурка цем- песч (стены, потолок)	м2	202,73				
			2. шпатлевка	м2	202,73				
			3. окраска	м2	202,73				
			4. стяжка цем- песч по бетонной плите 7см	м2	50,43				
			5. укладка керамогранита	м2	50,43				
			6. монтаж дверей	шт	2	1500x2100; 800x2100			
			7. монтаж перегородок	м2	56,4				
			8. демонтаж перегородок	м2					
			9. монтаж перекрытий	м2					
			10. демонтаж перекрытий	м2	7,55	лифтовые отверстия			
			11. заделка монолитных отверстий						
			12. устройство короба (для стояков)	шт	3				
			13. монтаж отверстий для стояков		5x3				
			14. зачеканить стояки		5x3				
			15. монтаж лестницы	шт	1	900x950 выход с лифтового холла			
20 21		балкон незадымл лестн	16.монтаж монолитного участка	м3	1,14	выход с лифтового холла			
			1. штукатурка	м2	30				
			2. шпатлевка	м2	30				
			3.окрашивание	м2	30				
			4. стяжка чем - песч	м2	20				
			5. кладка керамогранита	м2	7				
			6. монтаж дверных блоков	шт	2	800x2100 ;900x2100			
			7. монтаж оконных блоков	шт	1				
			8. кирпичная кладка, заделка выбоин	м2	1				
			9. заделка монолитных отверстий	м2	1				
			10. срез пены монтажной вокруг окон	м.п.	6				
			11. монтаж подоконника	шт	1	800x500			
			12.оштукатуривание ригелей	м2	10,5				
			13. монтаж ступеней ж/б	шт	2	1400x300			
			14. зачеканка лестничного марша	м.п.	15,5				
			16. демонтаж дверных блоков	шт	2				
			17. оштукатуривание косяков	м2	12,5				
			19. монтаж косяков				шт	2	

Ведомость невыполненных строительно - монтажных работ 2018 г.								
Этаж/квартир	номер по	Наименование пом.	Наименование работ	ед. изм.	объем	примечание		
23 / 1с1			демонтаж- монтаж дверного блока	шт	1			
			штукатурка цем- песч по кирпич стене	м2	4	дверные откосы		
			штукатурка цем- песч по кирпич стене	м2	52	стен по квартире		
			кирпичная кладка	м2	2,5	перегородок по кв		
			монтаж оконного блока	шт	2			
23 / 1с2			стяжка цем.-песчаная 7см по бетонной плите	м2	13,92			
			демонтаж- монтаж дверного блока	шт	1			
			штукатурка цем- песч по кирпич стене	м2	4	дверные откосы		
23 / 1с3			стяжка цем.-песчаная 7см по бетонной плите	м2	28,04			
			демонтаж- монтаж дверного блока	шт	1			
			штукатурка цем- песч по кирпич стене	м2	4	дверные откосы		
			штукатурка цем- песч по кирпич стене	м2	74	стен по квартире		
			кирпичная кладка	м2	15	перегородок по кв		
			монтаж дымоходов					
23 / 1с4			монтаж витража		5,4			
			стяжка цем.-песчаная 7см по бетонной плите	м2	24,88			
			демонтаж- монтаж дверного блока	шт	1			
			штукатурка цем- песч по кирпич стене	м2	4	дверные откосы		
			штукатурка цем- песч по кирпич стене	м2	75	стен по квартире		
			кирпичная кладка	м2	10	перегородок по квартире		
23 / 1с5			монтаж дымоходов					
			монтаж витража		5,4			
			стяжка цем.-песчаная 7см по бетонной плите	м2	26,63			
			демонтаж- монтаж дверного блока	шт	1			
			штукатурка цем- песч по кирпич стене	м2	4			
			штукатурка цем- песч по кирпич стене	м2	102	стен по квартире		
13 14		холл лифтовой холл	монтаж оконного блока	шт	4			
			кирпичная кладка	м2	13	перегородок по квартире		
			стяжка цем.-песчаная 7см по бетонной плите	м2	54,72			
			1. штукатурка цем- песч (стены, потолок)	м2	137,27			
			2. шпатлевка	м2	137,27			
			3.окраска	м2	137,27			
			4. стяжка цем- песч по бетонной плите 7см	м2	33,41			
			5. укладка керамогранита	м2	33,41			
			6. монтаж дверей	шт	2	1500x2100; 800x2100		
			7. монтаж перегородок	м2	25			
			8. демонтаж перегородок	м2	4,5	проемы для лифтовых дверей		
			9. монтаж перекрытий	м2				
			10. демонтаж перекрытий	м2	7,55	лифтовые отверстия		
			11. заделка монолитных отверстий					
			12.устройство короба (для стояков)	шт	3			
15 16		балкон незадымл лестн	13. монтаж отверстий для стояков		5x3			
			14.зачеканить стояки		5x3			
			15. монтаж лестницы					
			1. штукатурка	м2	30			
			2. шпатлевка	м2	30			
			3.окрашивание	м2	30			
			4. стяжка чем - песч	м2	20			
			5. кладка керамогранита	м2	7			
			6. монтаж дверных блоков	шт	2	800x2100 ;900x2100		
			7. монтаж оконных блоков	шт	1			
			8. кирпичная кладка, заделка выбоин	м2	1			
			9. заделка монолитных отверстий	м2	1			
			10. срез пены монтажной вокруг окон	м.п.	6			
			11. монтаж подоконника	шт	1	800x500		
			12.оштукатуривание ригелей	м2	10,5			
			13. монтаж ступеней ж/б	шт	2	1400x300		
			14. зачеканка лестничного марша	м.п.	15,5			
			16. демонтаж дверных блоков	шт	2			
			17. оштукатуривание косяков	м2	12,5			
			19. монтаж косяков			шт	2	

Ведомость невыполненных строительно - монтажных работ 2018 г.

Этаж/квартира	Номер пом.	Наименование пом.	Наименование работ	ед. изм.	объем	примечание
24 этаж			демонтаж- монтаж дверного блока	шт	2	
			штукатурка цем- песч по кирп стене	м2	115	стен по квартире
			кирпичная кладка	м2	8	перегородок по кв
			кладка кирпичная 250 мм	м3	25	
			вент фасады	м2	70	
			кровля	м2	10	
			монтаж окон пластиковых	м2	40	
			монтаж дверного блока	шт	2	
			монтаж металло конструкции кровли	кг	5000	
			демонтаж металло конструкции существ кровли	кг	2000	
			стяжка цем.-песчаная 7см по бетонной плите	м2	63	
24 этаж	7 9 10 11	вент камера лифтовой холл тамбур вент камера	1. штукатурка цем- песч (стены, потолок)	м2	156,7	
			2. шпатлевка	м2	156,7	
			3. окраска	м2	156,7	
			4. стяжка цем- песч по бетонной плите 7см	м2	25,53	
			5. укладка керамогранита	м2	25,53	
			6. монтаж дверей	шт	6	
			7. монтаж перегородок	м2		
			8. демонтаж перегородок	м2		
			9. монтаж перекрытий	м2		
			10. демонтаж перекрытий	м2		
			11. заделка монолитных отверстий			
			12. устройство короба (для стояков)	шт	3	
			13. монтаж отверстий для стояков	шт	15	
			14. зачеканить стояки	шт	15	
			16. вент фасад	м2	14	
			17. кровля	м2	10	
			18. кладка кирпичная	м3	18	
24 этаж	8 12 13	балкон балкон незадымл лестн	1. штукатурка	м2	12	
			2. шпатлевка	м2	12	
			3. окраска	м2	12	
			4. стяжка чем - песч	м2	19,18	
			5. кладка керамогранита	м2	19,18	
			6. монтаж дверных блоков	шт	1	
			7. монтаж оконных блоков	м2	15	
			8. вент фасад	м2	100	
			9. заливка перекрытий ж/б	м3	3	
			10. срез пены монтажной вокруг окон	м.п.		
			11. монтаж подоконника	шт	1	
			12. оштукатуривание ригелей	м2	10,5	
			13. монтаж ступеней ж/б	шт	20	
			14. зачеканка швов лестничного марша	м.п.	15,5	
			16. демонтаж дверных блоков	шт		
			17. оштукатуривание косяков	м2	12,5	
			18. кладка кирпичная	м3	10	
			19. монтаж косяков	кг	140	
			20. кровля	м2	5	
			кирпичная кладка вент камеры	м2	25	
			облицовка	м2	20	
			метало конструкции шпилей			

Ведомость невыполненных строительно - монтажных работ 2018 г.

Этаж/квартира	Номер пом.	Наименование пом.	Наименование работ	ед. изм.	объем	примечание
0.900		жилые	1. кирпичная кладка	м2	360	
			2. кирпичная кладка	м3	10	
			3. демонтаж стен/перегородок			
			4. монтаж окон	м2	33	
			5. монтаж дверей	шт	15	
			6. монтаж косоуров	кг	140	
			7. монтаж ступеней		10	
			8. заделка монолитных участков	м3	0,35	300x2000 мм 500x2500 мм
			9. штукатурка цем-песч	м2	1150	
			10. шпатлевка	м2		
			11. окраска			
			12. стяжка цем-песч	м2	384	
			13. укладка керамогранита			
0.900		помещения общественного пользования	1. кирпичная кладка	м2	5	закладка строительного проема
			2. кирпичная кладка	м3	3	
			3. демонтаж стен/перегородок			
			4. монтаж окон			
			5. монтаж дверей	шт	2	
			6. монтаж косоуров	кг		
			7. монтаж ступеней		38	l=1330мм
			8. заделка монолитных участков	м3	0,85	2500x2100 мм
			9. штукатурка цем-песч	м2	356	
			10. шпатлевка	м2	356	
			11. окраска	м2	356	
			12. стяжка цем-песч	м2	69	
			13. укладка керамогранита	м2	69	
			14. зачеканка швов лестн марша	м.п.	26	

Ведомость невыполненных строительно - монтажных работ 2018 г.

Этаж/квартира	Номер пом.	Наименование пом.	Наименование работ	ед. изм.	объем	примечание
0.000		офисно/торговые	1. кирпичная кладка	м2	106	
			2. кирпичная кладка	м3	62,6	
			3. демонтаж стен/перегородок			
			4. монтаж окон	шт	3	замена стеклопакета 300x1500 700x1500 (2 шт)
			5. монтаж дверей	шт	15	
			6. монтаж косоуров	кг	280	
			7. монтаж ступеней		42	
			8. заделка монолитных участков	м3	1,2	
			9. штукатурка цемент-песч	м2	1300	
			10. шпатлевка			
			11. окраска			
			12. подготовка под стяжку	м2	275	
			13. стяжка цемент-песч	м2	345	
			14. укладка керамогранита			
			15. монтаж витража алюминиевого	м2	181,2	
			16. демонтаж перекрытий	м2	12	
0.000		помещения общественного пользования	1. кирпичная кладка	м2		
			2. кирпичная кладка	м3	28	
			3. демонтаж стен/перегородок			
			4. монтаж окон			
			5. монтаж дверей	шт		
			6. монтаж косоуров	кг		
			7. монтаж ступеней			
			8. заделка монолитных участков	м3		
			9. штукатурка цемент-песч	м2	225	
			10. шпатлевка	м2	225	
			11. окраска	м2	225	
			12. подготовка под стяжку	м2	80	
			13. стяжка цемент-песч	м2	100	
			14. укладка керамогранита	м2	89	
			15. подвесной потолок	м2	100	
			16. демонтаж перекрытий	м2	6	
			17. установка сантехн.оборуд		унитаз 1 шт раковина 1 шт	
		незадымл лестн	1. штукатурка	м2	80	
			2. шпатлевка	м2	80	
			3. окрашивание	м2	80	
			4. стяжка цемент - песок	м2	7	
			5. кладка керамогранита	м2	7	
			6. монтаж дверных блоков	шт	1	1500x2100
			7. монтаж оконных блоков	шт		
			8. кирпичная кладка, заделка выбоин	м2		
			9. заделка монолитных отверстий			
			10. срез пены монтажной вокруг окон	м.п.		
			11. монтаж подоконника	шт		
			12. монтаж ступеней ж/б	шт		
			13	шт		
			14. зачеканка лестничного марша	м.п.	15,5	
			15.			
			16. демонтаж дверных блоков	шт	1	



Ведомость невыполненных строительно - монтажных работ 2018 г.

Этаж/квартира	Номер пом.	Наименование пом.	Наименование работ	ед. изм.	объем	примечание
1.800		квартиры	1. кирпичная кладка	м2	202	
			2. кирпичная кладка	м3	37	
			3. демонтаж стен/перегородок			
			4. монтаж окон	м2	40	
			5. монтаж дверей	шт	11	
			6. монтаж косоуров	кг		
			7. монтаж ступеней	шт		
			8. заделка монолитных участков	м3	6	
			9. штукатурка цем-песч	м2	686	
			10. шпатлевка			
			11. окраска			
			12. стяжка цем-песч	м2	914	
			13. укладка керамогранита			
1.800		помещения общественного пользования	1. кирпичная кладка	м2		
			2. кирпичная кладка	м3		
			3. демонтаж стен/перегородок			
			4. монтаж окон			
			5. монтаж дверей	шт	2	
			6. монтаж косоуров		140	
			7. монтаж ступеней	шт	49	
			8. заделка монолитных участков	м3		
			9. штукатурка цем-песч	м2	325	
			10. шпатлевка	м2	325	
			11. окраска	м2	325	
			12. стяжка цем-песч	м2	76	
			13. укладка керамогранита	м2	76	
			14. зачеканка швов лестн марша	м.п.	52	

Ведомость невыполненных строительно - монтажных работ 2018 г.

Этаж/квартира	Номер пом.	Наименование пом.	Наименование работ	ед. изм.	объем	примечание
офисно/торгов ые			1. кирпичная кладка	м2	27	
			2. кирпичная кладка	м3	27,5	
			3. демонтаж стен/перегородок	м2	13	толщ стены 400 мм
			4. монтаж окон	м2	50	
			5. монтаж дверей	шт	8	1500x2100
			6. монтаж косоуров	кг	560	
			7. монтаж ступеней	шт	65	длина 1300 мм
			8. заделка монолитных участков	м3	1,2	
			9. штукатурка цем-песч	м2	1025	
			10. шпатлевка			
			11. окраска			
			12. подготовка под стяжку	м2	315	
			13. стяжка цем-песч	м2	420	
			14. укладка керамогранита			
			15. монтаж витража алюминиевого	м2	170	
			16. демонтаж перекрытий	м2	10	
помещения общественного пользования			1. кирпичная кладка	м2	20	
			2. кирпичная кладка	м3		
			3. демонтаж стен/перегородок			
			4. монтаж окон			
			5. монтаж дверей	шт	2	1500x2100
			6. монтаж косоуров	кг	350	
			7. монтаж ступеней		35	l=1300-3000мм
			8. заделка монолитных участков	м3		
			9. штукатурка цем-песч	м2	370	
			10. шпатлевка	м2	270	
			11. окраска	м2	270	
			12. подготовка под стяжку	м2	45	
			13. стяжка цем-песч	м2	45	
			14. укладка керамогранита	м2	70	
			15. монтаж витража алюминиевого	м2	50	
			16. демонтаж перекрытий		0	
			17. монтаж перекрытия	м2	6,5	6,5 м3 36 м2
		незадымл лестн	1. штукатурка	м2	65	
			2. шпатлевка	м2	65	
			3.окрашивание	м2	65	
			4. стяжка чем - песч	м2	7	
			5. кладка керамогранита	м2	7	
			6. монтаж дверных блоков	шт	1	1500x2100
			7. монтаж оконных блоков	шт		
			8. кирпичная кладка, заделка выбоин	м2		
			9. заделка монолитных отверстий			
			10. срез пены монтажной вокруг окон	м.п.		
			11. монтаж подоконника	шт		
			12. монтаж ступеней модульных	шт		
			13. монтаж ступеней монолитных	шт		
			14. зачеканка лестничного марша	м.п.	15,5	
			15.			
			16. демонтаж дверных блоков	шт	1	

## Ведомость невыполненных строительно - монтажных работ 2018 г.

Этаж/квартира	Номер пом.	Наименование пом.	Наименование работ	ед. изм.	объем	примечание
-5.000		офисно/торговые	1. кирпичная кладка	м2	52	
			2. кирпичная кладка	м3	11	
			3. демонтаж стен/перегородок	м2	10	толщ стены 400 мм
			4. монтаж окон	м2	20	
			5. монтаж дверей	шт	8	1500x2100
			6. монтаж косоуров	кг		
			7. монтаж ступеней	шт	8	длина 1300 мм
			8. заделка монолитных участков	м3	1,2	
			9. штукатурка цем-песч	м2	360	
			10. шпатлевка			
			11. окраска			
			12. подготовка под стяжку	м2	315	
			13. стяжка цем-песч	м2	315	
			14. укладка керамогранита			
			15. монтаж витража алюминиевого	м2	40	
			16. демонтаж перекрытий	м2	10	
			17. монтаж стеклопакетов	м2	64	
-5.000		помещения общественного пользования	1. кирпичная кладка	м2		
			2. кирпичная кладка	м3		
			3. демонтаж стен/перегородок			
			4. монтаж окон			
			5. монтаж дверей	шт		1500x2100
			6. монтаж косоуров	кг	140	
			7. монтаж ступеней		5	l=1300-3000мм
			8. заделка монолитных участков	м3		
			9. штукатурка цем-песч	м2	80	
			10. шпатлевка	м2	80	
			11. окраска	м2	80	
			12. подготовка под стяжку	м2	70	
			13. стяжка цем-песч	м2	70	
			14. укладка керамогранита	м2	70	
			15. монтаж витража алюминиевого	м2	40	(входная группа алюм. - 4шт)
			16. демонтаж перекрытий			
			17. монтаж перекрытия			

Ведомость невыполненных строительно - монтажных работ 2018 г.

Этаж/квартира	Номер пом.	Наименование пом.	Наименование работ	ед. изм.	объем	примечание
-7.200		офисно/торговые	1. кирпичная кладка	м2	52	
			2. кирпичная кладка	м3	11	
			3. демонтаж стен/перегородок	м2	40	толщ стены 200 мм
			4. монтаж окон	м2	3	500х1000 6 шт
			5. монтаж дверей	шт	30	
			6. монтаж косоуров	кг	140	
			7. монтаж ступеней	шт	10	длина 1300 мм
			8. заделка монолитных участков	м3	0,5	
			9. штукатурка цем-песч	м2	2148	
			10. шпатлевка			
			11. окраска			
			12. подготовка под стяжку	м2	1342	
			13. стяжка цем-песч	м2	1342	
			14. укладка керамогранита			
			15. монтаж витража алюминиевого	м2		
			16. демонтаж перекрытий	м2		
			17. перекрытия монолитный 160 мм	м3	95	
-7.200		помещения общественного пользования	1. кирпичная кладка	м2		
			2. кирпичная кладка	м3	130	
			3. демонтаж стен/перегородок	м2	15	
			4. монтаж окон			
			5. монтаж дверей	шт	13	
			6. монтаж косоуров	кг	1540	
			7. монтаж ступеней	шт	180	l=1300мм
			8. заделка монолитных участков	м3		
			9. штукатурка цем-песч	м2	1472	
			10. шпатлевка	м2	1472	
			11. окраска	м2	1472	
			12. подготовка под стяжку	м2	308	
			13. стяжка цем-песч	м2	308	
			14. укладка керамогранита	м2	308	
			15. монтаж витража алюминиевого	м2		
			16. демонтаж ступеней			8 ступени l=1300
			17. зачеканка швов лестн марша	м.п.	98	
			18. подвесной потолок	м2	255	

Ведомость невыполненных строительно - монтажных работ 2018 г.

Этаж/квартира	Номер пом.	Наименование пом.	Наименование работ	ед. изм.	объем	примечание
-11.400		офисно торговые	1. демонтаж стяжки армированной 10 см	м3	18,5	
			2. штукатурка цем-песч	м2	1420	
			3. монтаж дверей	шт	15	
			4. монтаж косоуров	кг	210	
			5. монтаж ступеней	шт	20	1330 мм
			6. заливка подпорной стенки 250 мм	м3	62	1500-3000 мм
			7. подготовка под стяжку	м2	478	
			8. стяжка цем-песч	м2	478	
			9. перегородки монолитные 250 мм	м3	17,5	
-11.400		помещения общественного пользования	1. кирпичная кладка 250 мм	м3	60	
			2. монтаж дверей	шт	2	
			3. монтаж косоуров	кг	1120	
			4. монтаж ступеней	шт	120	
			5. штукатурка цем-песч	м2	404	
			6. шпатлевка	м2	404	
			7. окраска	м2	404	
			8. подготовка под стяжку	м2	20	
			9. стяжка цем-песч	м2	20	
			10. укладка керамогранита	м2	20	
			11. зачеканка швов лестн марша	м.п.	95	

Ведомость невыполненных строительно - монтажных работ 2018 г.						
Этаж/квартира	Номер пом.	Наименование пом.	Наименование работ	ед. изм.	объем	примечание
надстрой			устройство вентилируемого фасада	м2	420	
			устройство кровель	м2	100	
			профиль	шт	280	
			утеплитель	м3	70	
			профлист	м2	120	
			изоспан	м2	420	
			пиломатериал	м3	5	
			полимерка	мп	600	
пристрой			устройство вентилируемого фасада	м2	420	
			устройство кровель	м2	100	
			профиль	шт	280	
			утеплитель	м3	70	
			профлист	м2	120	
			изоспан	м2	420	
			пиломатериал	м3	5	
			полимерка	мп	600	

0

незадымляемые лестницы 1-23 н.л., балконы		0
Наименование работ	ед. изм.	объем
1. штукатурка	м2	917
2. шпатлевка	м2	917
3.окрашивание	м2	917
4. стяжка чем - песч	м2	468
5. кладка керамогранита	м2	194
6. монтаж дверных блоков	шт	47
7. монтаж оконных блоков	шт	23
8. кирпичная кладка, заделка выбоин	м2	21
9. заделка монолитных отверстий	м3	6
10. срез пены монтажной вокруг окон	м.п.	126
11. монтаж подоконника	шт	22
12.оштукатуривание ригелей	м2	63
13. монтаж ступеней ж/б	шт	28
14. зачеканка лестничного марша	м.п.	403
15. срезать трубу	120x120 (5шт)	5
16. демонтаж дверных блоков	шт	46
17. оштукатуривание косоуров	м2	75
18. кладка кирпичная	м3	5
19. монтаж косоуров	кг	700

пристрой студии,жилая часть		0
Наименование работ	ед. изм.	объем
1. кирпичная кладка	м2	562
2. кирпичная кладка	м3	47
3. демонтаж стен/перегородок		
4. монтаж окон	м2	73
5. монтаж дверей	шт	26
6. монтаж косоуров	кг	140
7. монтаж ступеней	шт	10
8. заделка монолитных участков	м3	6,5
9. штукатурка цем-песч	м2	1836
10. шпатлевка	м2	
11. окраска		
12. стяжка цем-песч	м2	1298
13. укладка керамогранита		
14. зачеканка швов лестн марша	м.п.	78

0



пристрой студии, места общего пользования		0
Наименование работ	ед. изм.	объем
1. кирпичная кладка	м2	5
2. кирпичная кладка	м3	3
3. демонтаж стен/перегородок		
4. монтаж окон		
5. монтаж дверей	шт	4
6. монтаж косяков	кг	140
7. монтаж ступеней	шт	87
8. заделка монолитных участков	м3	0,85
9. штукатурка цем-песч	м2	681
10. шпатлевка	м2	681
11. окраска	м2	681
12. стяжка цем-песч	м2	145
13. укладка керамогранита	м2	145
14. зачеканка швов лестн марша	м.п.	78

0

сводная табл. жилая часть 3-23 этажи		0
Наименование работ	ед. изм.	объем
демонтаж- монтаж дверного блока (входная дверь)	шт	130
штукатурка цем- песч по кирпич стене	м2	10707
штукатурка цем- песч по бетон плите (трещины потолок)	м.п.	1290
штукатурка цем- песч по кирпич стене (затирка трещин на стенах)	м.п.	984
кирпичная кладка	м2	1017
монтаж оконных блоков	шт	21
заделка монолитных участков	м3	4,2
запенивание швов алюм балконной рамы	м.п.	213
стяжка цем.-песчаная 7см по бетон плите	м2	7938
замена стекло блока оконного	шт	3
замена стекло блока дверного	шт	4
демонтаж кирпич перегородки	м2	43
монтаж дверного блока (лоджии)	шт	11
кирпичная кладка	<b>м3</b>	103
демонтаж монолитн перекрытий (20этаж)	м2	4
монтаж витража	м2	98
торкретирование колонн (21 этаж, 19 колонн)	м2	45
зашивка, утепление кровли (22,23 этажи)	м3	50

<b>места общественного пользования 3-24 тамбуры</b>		0
Наименование работ	ед. изм.	объем
1. штукатурка цем- песч по кирп стене	м2	360
2. шпатлека	м2	360
3.окраска	м2	360
4. стяжка цем- песч по бетонной плите 7см	м2	72,75
5. укладка керамогранита	м2	72,75
6. монтаж дверей	шт	28

<b>места общественного пользования 3-23 мусоропровод</b>		0
Наименование работ	ед. изм.	объем
1. штукатурка цем- песч по кирп стене	м2	176
2. шпатлека	м2	176
3.окраска	м2	176
4. стяжка цем- песч по бетонной плите 7см	м2	45
5. укладка керамогранита	м2	45
6. монтаж дверей	шт	16
8. демонтаж перегородок	м2	21

<b>места общественного пользования 3-23 холл, лифтовый холл, тамбур</b>		0
Наименование работ	ед. изм.	объем
1. штукатурка цем- песч (стены, потолок)	м2	3318
2. шпатлека	м2	3378
3.окраска	м2	3378
4. стяжка цем- песч по бетонной плите 7см	м2	1040
5. укладка керамогранита	м2	1040
6. монтаж дверей	шт	48
7. монтаж перегородок	м2	203
8. демонтаж перегородок	м2	4,5
9. монтаж перекрытий	м2	18
10. демонтаж перекрытий	м2	15
11. заделка монолитных отверстий	м3	0,1
12. устройство короба (для стояков)	шт	66
13. монтаж отверстий для стояков	шт	210
14.зачеканить стояки	шт	330
15. монтаж косоуров	кг	420
16.монтаж монолитного участка	м3	1,15
17. очистка потолка от рубероида	м.п.	112
18. заделка трещин на потолке	м.п.	375
19. кладка кирпичная	м3	15,5
20. монтаж ступеней ж/б	шт	22

итого

0