

Ведомость невыполненных строительно - монтажных работ 2018 г.							
Этаж/квартира	Номер пом.	Наименование пом.	Наименование работ	ед. изм.	объем	примечание	
20 / 1к			демонтаж- монтаж дверного блока	шт	1		
			штукатурка цем- песок по кирпич стене	м2	4	дверные откосы	
			штукатурка цем- песок по кирпич стене	м2	169	стен по квартире	
			кирпичная кладка	м2	67	перегородок по кв	
			монтаж вдерного блока	шт	1	дверь лоджии	
			монтаж оконного блока	шт	2		
			Запенивание швов алюм балконной рамы	м.п.	16		
			демонтаж монолитн перкрытий	м2	1	монолитн уч на колоннах	
стяжка цем.-песчаная 7см по бетонной плите	м2	66,63					
20 / 2к			демонтаж- монтаж дверного блока	шт	1		
			штукатурка цем- песок по кирпич стене	м2	4	дверные откосы	
			штукатурка цем- песок по кирпич стене	м2	240	стен по квартире	
			кирпичная кладка	м2	89	перегородок по квартире	
			Запенивание швов алюм балконной рамы	м.п.	16		
			заделка монтажных отверстий		600х600(1шт)	монолитн участок пом № 4	
			монтаж оконного блока	шт	1		
			демонтаж монолитн перкрытий	м2	1	монолитн уч на колоннах	
стяжка цем.-песчаная 7см по бетонной плите	м2	78,4					
20 / 2к			демонтаж- монтаж дверного блока	шт	1		
			штукатурка цем- песок по кирпич стене	м2	4	дверные откосы	
			штукатурка цем- песок по кирпич стене	м2	240	стен по квартире	
			кирпичная кладка	м2	113	перегородок по кв	
			Запенивание швов алюм балконной рамы	м.п.	16		
			монтаж вдерного блока	шт	1	дверь лоджии	
			демонтаж монолитн перкрытий	м2	1	монолитн уч на колоннах	
			стяжка цем.-песчаная 7см по бетонной плите	м2	78,64		
20 / 1к			демонтаж- монтаж дверного блока	шт	1		
			штукатурка цем- песок по кирпич стене	м2	4	дверные откосы	
			штукатурка цем- песок по кирпич стене	м2	217	стен по квартире	
			кирпичная кладка	м2	55	перегородок по квартире	
			монтаж вдерного блока	шт	1	дверь лоджии	
			монтаж оконного блока	шт	2		
			Запенивание швов алюм балконной рамы	м.п.	16		
			демонтаж монолитн перкрытий	м2	1	монолитн уч на колоннах	
стяжка цем.-песчаная 7см по бетонной плите	м2	65,28					
20 / с			демонтаж- монтаж дверного блока	шт	1		
			штукатурка цем- песок по кирпич стене	м2	4	дверные откосы	
			штукатурка цем- песок по кирпич стене	м2	70	стен по квартире	
			кирпичная кладка	м2	3	перегородок по квартире	
			стяжка цем.-песчаная 7см по бетонной плите	м2	17		
				28 29 30	холл лифт холл тамбур	1. штукатурка цем- песок (стены, потолок)	м2
2. шпатлека	м2	178,77					
3.окраска	м2	178,77					
4. стяжка цем- песок по бетонной плите 7см	м2	50,07					
5. укладка керамогранита	м2	50,07					
6. монтаж дверей	шт	2				1500x2100; 800x2100	
7. монтаж перегородок	м2	21					
8. демонтаж перегородок	м2						
9. монтаж перекрытий	м2						
10. демонтаж перекрытий	м2						
11. заделка монолитных отверстий	мм	d=400					
12.устройство короба (для стояков)	шт	3					
13. монтаж отверстий для стояков	шт	5x3					
14.зачеканить стояки	шт	5x3					
15. монтаж лестницы	шт	1				900x1800	
16.монтаж монолитного участка	м3						
	31 32	балкон незадымл лестн	1. штукатурка	м2	30		
			2. шпатлевка	м2	30		
			3.окрашивание	м2	30		
			4. стяжка чем - песок	м2	20		
			5. кладка керамогранита	м2	7		
			6. монтаж дверных блоков	шт	2	800x2100 ;900x2100	
			7. монтаж оконных блоков	шт	1		
			8. кирпичная кладка, заделка выбоин	м2	1		
			9. заделка монолитных отверстий	м2	1		
			10. срез пены монтажной вокруг окон	м.п.	6		
			11. монтаж подоконника	шт	1	800x500	
			12.оштукатуривание ригелей	м2	10,5		
			13. монтаж ступеней ж/б	шт	2	1400x300	
			14. зачеканка лестничного марша	м.п.	15,5		
			16. демонтаж дверных блоков	шт	2		
			17. оштукатуривание косяков	м2	12,5		
			19. монтаж косяков				шт