

Ведомость невыполненных строительно - монтажных работ 2018 г.						
Этаж/квартира	Номер пом	Наименование пом	Наименование работ	ед. изм.	объем	примечание
5 / 3к			демонтаж- монтаж дверного блока	шт	1	
			штукатурка цем- песч по кирпич стене	м2	4	дверные откосы
			штукатурка цем- песч по кирпич стене	м2	10	стен по квартире
			кирпичная кладка	мм	0,012	100[100(4шт) 200[400(1шт)
			штукатурка цем- песч по кирпич стене	м.п.	9	затирка мелких усадочных трещин
			штукатурка цем- песч по бетон плите	м.п.	17	швы потолочные
			заделка монтажных отверстий	мм	0,16	монолитный участок
			стяжка цем.-песчаная 7см по бетон плите	м2	83,52	
5 / 4 к			демонтаж- монтаж дверного блока	шт	1	
			штукатурка цем- песч по кирпич стене	м2	4	дверные откосы
			штукатурка цем- песч по кирпич стене	м2	20	стен по квартире
			кирпичная кладка	мм	0,012	
			штукатурка цем- песч по кирпич стене	м.п.	9	затирка мелких усадочных трещин
			штукатурка цем- песч по бетон плите	м.п.	17	швы потолочные
			заделка монтажных отверстий	мм	0,16	монолитный участок
			стяжка цем.-песчаная 7см по бетон плите	м2	126,73	
5 / 4к			демонтаж- монтаж дверного блока	шт	1	
			штукатурка цем- песч по кирпич стене	м2	4	дверные откосы
			штукатурка цем- песч по кирпич стене	м2	20	стен по квартире
			кирпичная кладка	мм	0,012	
			штукатурка цем- песч по кирпич стене	м.п.	9	затирка мелких усадочных трещин
			штукатурка цем- песч по бетон плите	м.п.	17	швы потолочные
			заделка монтажных отверстий	мм	0,16	монолитный участок
			стяжка цем.-песчаная 7см по бетон плите	м2	126,73	
5 / 3к			демонтаж- монтаж дверного блока	шт	1	
			штукатурка цем- песч по кирпич стене	м2	4	дверные откосы
			штукатурка цем- песч по кирпич стене	м2	10	стен по квартире
			кирпичная кладка	мм	0,012	
			штукатурка цем- песч по кирпич стене	м.п.	9	затирка мелких усадочных трещин
			штукатурка цем- песч по бетон плите	м.п.	17	швы потолочные
			заделка монтажных отверстий	мм	0,16	монолитный участок
			стяжка цем.-песчаная 7см по бетон плите	м2	99,85	
5 / 1с			демонтаж- монтаж дверного блока	шт	1	
			штукатурка цем- песч по кирпич стене	м2	4	дверные откосы
			штукатурка цем- песч по кирпич стене	м2	24,5	стен по квартире
			демонтаж стояка			
			штукатурка цем- песч по бетон плите	м.п.	9	швы потолочные
			заделка монтажных отверстий	мм	0,18	монолитный участок
			стяжка цем.-песчаная 7см по бетон плите	м2	12,9	
				12 25	тамбур тамбур	1. штукатурка цем- песч по кирпич стене
2. шпателька	м2	25				
3.окраска	м2	25				
4. стяжка цем- песч по бетонной плите 7см	м2	4,56				
5. укладка керамогранита	м2	4,56				
6. монтаж дверей	шт	2				900x2100
	11	мусоропровод				1. штукатурка цем- песч по кирпич стене
			2. шпателька	м2	2,79	
			3.окраска	м2	11	
			4. стяжка цем- песч по бетонной плите 7см	м2	2,79	
			5. укладка керамогранита	м2	2,79	
			6. монтаж дверей	шт	1	600x2100
			8. демонтаж перегородок	м2	1,26	
				49 50 51	холл лифт холл тамбур	1. штукатурка цем- песч (стены, потолок)
2. шпателька	м2	93,52				
3.окраска	м2	93,52				
4. стяжка цем- песч по бетонной плите 7см	м2	49,14				
5. укладка керамогранита	м2	49,14				
6. монтаж дверей	шт	2				1500x2100; 800x2100
7. монтаж перегородок	м2	3				
8. демонтаж перегородок	м2					
9. монтаж перекрытий	м2					
10. демонтаж перекрытий	м2					
11. заделка монолитных отверстий	мм	d 400				
12. устройство короба (для стояков)	шт	3				
13. монтаж отверстий для стояков	шт					
14. зачеканить стояки	шт	5x3				
15. монтаж лестницы	шт					
16.монтаж монолитного участка	м3					
17. очистка потолка от рубероида	м.п.	43				
18. заделка трещин на потолке	м.п.	40				
	51 52	балкон незадымл лестн	1. штукатурка	м2	30	
			2. шпателька	м2	30	
			3.окрашивание	м2	30	
			4. стяжка чем - песч	м2	20	
			5. кладка керамогранита	м2	7	
			6. монтаж дверных блоков	шт	2	800x2100 ;900x2100
			7. монтаж оконных блоков	шт	1	
			8. кирпичная кладка, заделка выбоин	м2	1	
			9. заделка монолитных отверстий			
			10. срез пены монтажной вокруг окон	м.п.	6	
			11. монтаж подоконника	шт	1	800x500
			12. монтаж ступеней модульных	шт		
			13. монтаж ступеней монолитных	шт		
			14. зачеканка лестничного марша	м.п.	15,5	
16. демонтаж дверных блоков				шт		2