

Ведомость невыполненных строительно - монтажных работ 2018 г.

Этаж/квартира	Номер пом.	Наименование пом.	Наименование работ	ед. изм.	объем	примечание
24 этаж			демонтаж- монтаж дверного блока	шт	2	
			штукатурка цем- песч по кирп стене	м2	115	стен по квартире
			кирпичная кладка	м2	8	перегородок по кв
			кладка кирпичная 250 мм	м3	25	
			вент фасады	м2	70	
			кровля	м2	10	
			монтаж окон пластиковых	м2	40	
			монтаж дверного блока	шт	2	
			монтаж металло конструкции кровли	кг	5000	
			демонтаж металло конструкции существ кровли	кг	2000	
			стяжка цем.-песчаная 7см по бетонной плите	м2	63	
24 этаж	7 9 10 11	вент камера лифтовой холл тамбур вент камера	1. штукатурка цем- песч (стены, потолок)	м2	156,7	
			2. шпатлевка	м2	156,7	
			3. окраска	м2	156,7	
			4. стяжка цем- песч по бетонной плите 7см	м2	25,53	
			5. укладка керамогранита	м2	25,53	
			6. монтаж дверей	шт	6	
			7. монтаж перегородок	м2		
			8. демонтаж перегородок	м2		
			9. монтаж перекрытий	м2		
			10. демонтаж перекрытий	м2		
			11. заделка монолитных отверстий			
			12. устройство короба (для стояков)	шт	3	
			13. монтаж отверстий для стояков	шт	15	
			14. зачеканить стояки	шт	15	
			16. вент фасад	м2	14	
			17. кровля	м2	10	
			18. кладка кирпичная	м3	18	
24 этаж	8 12 13	балкон балкон незадымл лестн	1. штукатурка	м2	12	
			2. шпатлевка	м2	12	
			3. окраска	м2	12	
			4. стяжка чем - песч	м2	19,18	
			5. кладка керамогранита	м2	19,18	
			6. монтаж дверных блоков	шт	1	
			7. монтаж оконных блоков	м2	15	
			8. вент фасад	м2	100	
			9. заливка перекрытий ж/б	м3	3	
			10. срез пены монтажной вокруг окон	м.п.		
			11. монтаж подоконника	шт	1	
			12. оштукатуривание ригелей	м2	10,5	
			13. монтаж ступеней ж/б	шт	20	
			14. зачеканка швов лестничного марша	м.п.	15,5	
			16. демонтаж дверных блоков	шт		
			17. оштукатуривание косоузов	м2	12,5	
			18. кладка кирпичная	м3	10	
			19. монтаж косоузов	кг	140	
			20. кровля	м2	5	
			кирпичная кладка вент камеры	м2	25	
			облицовка	м2	20	
			метало конструкции шпилей			