

Ведомость невыполненных строительно - монтажных работ 2018 г.								
Этаж/квартира	Номер пом.	Наименование пом.	Наименование работ	ед. изм.	объем	примечание		
12 / 3к			демонтаж- монтаж дверного блока	шт	1			
			штукатурка цем- песч по кирпич стене	м2	4	дверные откосы		
			штукатурка цем- песч по кирпич стене	м2	1,6	стен по квартире		
			кирпичная кладка		0,05	пом № 2, 5, 7		
			штукатурка цем- песч по бетон плите	м.п.	2	швы птолочные		
			штукатурка цем- песч по кирпич стене	м.п.	1,5	затирка мелких усадочных трещин		
			заделка монтажных отверстий	мм	0,24	монолитный участок пом № 7 , 10		
			замена стекла в двери лоджии	шт	1	пом 1		
			монтаж стояка					
			Запенивание швов алюм балконной рамы	м.п.	8			
		стяжка цем.-песчаная 7см по бетонной плите	м2	81,71				
12 / 1 к			демонтаж- монтаж дверного блока	шт	1			
			штукатурка цем- песч по кирпич стене	м2	4	дверные откосы		
			штукатурка цем- песч по кирпич стене	м2	5	стен по квартире		
			штукатурка цем- песч по кирпич стене	м.п.	8	затирка мелких усадочных трещин		
			кирпичная кладка		0,0625	пом № 15		
			кирпичная кладка	м2	3	кладка вент шахты, пом № 15		
			монтаж стояка					
			заделка монтажных отверстий		0,16	монолитный участок , пом № 14		
			стяжка цем.-песчаная 7см по бетонной плите	м2	43,28			
			демонтаж- монтаж дверного блока	шт	1			
12 / 2 к			штукатурка цем- песч по кирпич стене	м2	4	дверные откосы		
			штукатурка цем- песч по кирпич стене	м2	3,5	стен по квартире		
			кирпичная кладка	мм	0,04	пом №21 , 24		
			штукатурка цем- песч по бетон плите	м.п.	1	швы потолочныена потолке		
			штукатурка цем- песч по кирпич стене	м.п.	12	затирка мелких усадочных трещин		
			кирпичная кладка	м2	3,5	кладка вент шахты, пом№ 22		
			монтаж стояка	шт	2			
			заделка монтажных отверстий		0,16	монолитный участок, пом № 23, 24		
			стяжка цем.-песчаная 7см по бетонной плите	м2	79,31			
			демонтаж- монтаж дверного блока	шт	1			
12 / 2 к			штукатурка цем- песч по кирпич стене	м2	4	дверные откосы		
			штукатурка цем- песч по кирпич стене	м2	6	стен по квартире		
			штукатурка цем- песч по кирпич стене	м.п.	11	затирка мелких усадочных трещин		
			штукатурка цем- песч по бетонной плите	м.п.	6	швы потолочные		
			кирпичная кладка	мм	0,85	пом № 26, 30		
			кирпичная кладка	м2	6,8	вент шахта		
			заделка монтажных отверстий	мм	0,16	монолитный участок пом № 25, 26		
			стяжка цем.-песчаная 7см по бетонной плите	м2	79,31			
			демонтаж- монтаж дверного блока	шт	1			
			штукатурка цем- песч по кирпич стене	м2	4	дверные откосы		
12 / 1 к			штукатурка цем- песч по кирпич стене	м2	0,5	стен по квартире		
			штукатурка цем- песч по кирпич стене	м.п.	4	затирка мелких усадочных трещин		
			штукатурка цем- песч по бетонной плите	м.п.	0,5	швы потолочные		
			кирпичная кладка	мм	0,85	пом № 33, 36, 37		
			заделка монтажных отверстий	мм	0,16	монолитный участок пом № 34, 36		
			стяжка цем.-песчаная 7см по бетонной плите	м2	43,28			
			демонтаж- монтаж дверного блока	шт	1			
			штукатурка цем- песч по кирпич стене	м2	4	дверные откосы		
			штукатурка цем- песч по кирпич стене	м2	41	стен по квартире		
			кирпичная кладка	мм	0,16	пом № 40		
12 / 3 к			кирпичная кладка	м2	9	вент шахта		
			заделка монтажных отверстий	мм	0,16	монолитный участок пом № 38		
			стяжка цем.-песчаная 7см по бетонной плите	м2	87,41			
			демонтаж- монтаж дверного блока	шт	1			
			штукатурка цем- песч по кирпич стене	м2	4	дверные откосы		
			штукатурка цем- песч по кирпич стене	м2	54,5	стен по квартире		
			демонтаж стояка					
			штукатурка цем- песч по бетон плите	м.п.	9	швы потолочные		
			кирпичная кладка		0,2	заделка отверстий в перегородки		
			заделка монтажных отверстий	мм	0,18	монолитный участок		
12 / 1 с			стяжка цем.-песчаная 7см по бетонной плите	м2	12,9			
			демонтаж- монтаж дверного блока	шт	1			
			штукатурка цем- песч по кирпич стене	м2	4	дверные откосы		
			штукатурка цем- песч по кирпич стене	м2	54,5	стен по квартире		
			демонтаж стояка					
			штукатурка цем- песч по бетон плите	м.п.	9	швы потолочные		
			кирпичная кладка		0,2	заделка отверстий в перегородки		
			заделка монтажных отверстий	мм	0,18	монолитный участок		
			стяжка цем.-песчаная 7см по бетонной плите	м2	12,9			
		12 25	тамбур тамбур	1.штукатурка цем- песч по кирпич стене	м2	25		
			2.шпатлевка	м2	25			
			3.окраска	м2	25			
			4. стяжка цем- песч по бетонной плите 7см	м2	4,56			
			5. укладка керамогранита	м2	4,56			
			6. монтаж дверей	шт	2	900x2100		
		11	мусоропровод	1.штукатурка цем- песч по кирпич стене	м2	11		
				2.шпатлевка	м2	11		
				3.окраска	м2	11		
				4. стяжка цем- песч по бетонной плите 7см	м2	2,79		
			5. укладка керамогранита	м2	2,79			
			6. монтаж дверей	шт	1	600x2100		
			8. демонтаж перегородок	м2	1,26			
		50 51 52	холл лифт холл тамбур	1.штукатурка цем- песч (стены, потолок)	м2	185,63		
				2.шпатлевка	м2	185,63		
				3.окраска	м2	185,63		
			4. стяжка цем- песч по бетонной плите 7см	м2	49,17			
			5. укладка керамогранита	м2	49,17			
			6. монтаж дверей	шт	2	1500x2100; 800x2100		
			7. монтаж перегородок	м2	3			
			8. демонтаж перегородок	м2				
			9. монтаж перекрытий	м2				
			10. демонтаж перекрытий	м2				
			11. заделка монолитных отверстий	мм	4 400			
			12.устройство короба (для стояков)	шт	3			
			13. монтаж отверстий для стояков	шт	5x3			
			14.зачеканить стояки	шт	5x3			
			15. монтаж лестницы	шт				
			16.монтаж монолитного участка	м3				
		17. очистка потолка от рубероида	м.п.	6				
53 54	балкон незадымл лестн		1.штукатурка	м2	30			
			2.шпатлевка	м2	30			
			3.окрашивание	м2	30			
			4. стяжка цем - песч	м2	20			
			5. кладка керамогранита	м2	7			
			6. монтаж дверных блоков	шт	2	800x2100 ;900x2100		
			7. монтаж оконных блоков	шт	1			
			8. кирпичная кладка, заделка выбоин	м2	1			
			9. заделка монолитных отверстий					
			10. срез пены монтажной вокруг окон	м.п.	6			
			11. монтаж подоконника	шт	1	800x500		
			12. монтаж ступеней модульных	шт				
			13. монтаж ступеней монолитных	шт				
			14. зачеканка лестничного марша	м.п.	15,5			
					16. демонтаж дверных блоков	шт		2