

Ведомость невыполненных строительно - монтажных работ 2018 г.

Этаж/квартир	номер по	Наименование пом	Наименование работ	ед. изм.	объем	примечание
21 / 4к			демонтаж- монтаж дверного блока	шт	1	
			штукатурка цем- песч по кирпич стене	м2	4	дверные откосы
			штукатурка цем- песч по кирпич стене	м2	239	стен по квартире
			кирпичная кладка	м2	74	перегородок по кв
			монтаж вдерного блока	шт	2	дверь лоджии
			монтаж оконного блока	шт	3	
			монтаж витража	м2	4,2	
			монтаж дымоходов			для камина
			стяжка цем.-песчаная 7см по бетонной плите	м2	157,46	
21 / 3к			демонтаж- монтаж дверного блока	шт	1	
			штукатурка цем- песч по кирпич стене	м2	4	дверные откосы
			штукатурка цем- песч по кирпич стене	м2	256	стен по квартире
			кирпичная кладка	м2	87	перегородок по квартире
			монтаж дымоходов			для камина
			стяжка цем.-песчаная 7см по бетонной плите	м2	97,52	
21 / 1к			демонтаж- монтаж дверного блока	шт	1	
			штукатурка цем- песч по кирпич стене	м2	4	дверные откосы
			штукатурка цем- песч по кирпич стене	м2	151	стен по квартире
			кирпичная кладка	м2	43	перегородок по кв
			стяжка цем.-песчаная 7см по бетонной плите	м2	46,06	
21 / с			демонтаж- монтаж дверного блока	шт	1	
			штукатурка цем- песч по кирпич стене	м2	4	дверные откосы
			штукатурка цем- песч по кирпич стене	м2	70	стен по квартире
			кирпичная кладка	м2	6	перегородок по квартире
			стяжка цем.-песчаная 7см по бетонной плите	м2	17,55	
21 / 22 / 23		холл лифт холл тамбур	1. штукатурка цем- песч (стены, потолок)	м2	177,84	
			2. шпатлевка	м2	177,84	
			3.окраска	м2	177,84	
			4. стяжка цем- песч по бетонной плите 7см	м2	49,14	
			5. укладка керамогранита	м2	49,14	
			6. монтаж дверей	шт	2	1500x2100; 800x2100
			7. монтаж перегородок	м2	21	
			8. демонтаж перегородок	м2		
			9. монтаж перекрытий	м2		
			10. демонтаж перекрытий	м2		
			11. заделка монолитных отверстий			
			12.устройство короба (для стояков)	шт	3	
			13. монтаж отверстий для стояков	шт	5x3	
			14.зачеканить стояки	шт	5x3	
			15. монтаж лестницы	шт	1	600x1800
			16.монтаж монолитного участка	м3		
24 / 25		балкон незадымл лестн	1. штукатурка	м2	30	
			2. шпатлевка	м2	30	
			3.окрашивание	м2	30	
			4. стяжка чем - песч	м2	20	
			5. кладка керамогранита	м2	7	
			6. монтаж дверных блоков	шт	2	800x2100 ;900x2100
			7. монтаж оконных блоков	шт	1	
			8. кирпичная кладка, заделка выбоин	м2	1	
			9. заделка монолитных отверстий	м2	1	
			10. срез пены монтажной вокруг окон	м.п.	6	
			11. монтаж подоконника	шт	1	800x500
			12.оштукатуривание ригелей	м2	10,5	
			13. монтаж ступеней ж/б	шт	2	1400x300
			14. зачеканка лестничного марша	м.п.	15,5	
			16. демонтаж дверных блоков	шт	2	
			17. оштукатуривание косяков	м2	12,5	
			19. монтаж косяков	шт		