

Ведомость невыполненных строительно - монтажных работ 2018 г.						
Этаж/квартира	Номер пом.	Наименование пом.	Наименование работ	ед. изм.	объем	примечание
18 / 1c			демонтаж- монтаж дверного блока	шт	1	
			штукатурка цем- песч по кирпич стене	м2	4	дверные откосы
			штукатурка цем- песч по кирпич стене	м2	3	стен по квартире
			кирпичная кладка	мм	120x1800(1шт)+ 2 м2	
			монтаж отверстия под стояк			
			кирпичная кладка	м2	3	вент шахта пом № 4
			заделка монтажных отверстий	мм	400x200 (1 шт)	монолитный участок
			стяжка цем.-песчаная 7см по бетонной плите	м2	19,73	
18 / 2c			демонтаж- монтаж дверного блока	шт	1	
			штукатурка цем- песч по кирпич стене	м2	4	дверные откосы
			штукатурка цем- песч по кирпич стене	м2	3	стен по квартире
			кирпичная кладка	м2	3	вент шахта
			монтаж отверстия под стояк			
			стяжка цем.-песчаная 7см по бетонной плите	м2	23,03	
18 / 3c			демонтаж- монтаж дверного блока	шт	1	
			штукатурка цем- песч по кирпич стене	м2	4	дверные откосы
			кирпичная кладка	мм	100x150(1шт)	
			монтаж отверстия под стояк			
			стяжка цем.-песчаная 7см по бетонной плите	м2	26,48	
18 / 4c			демонтаж- монтаж дверного блока	шт	1	
			штукатурка цем- песч по кирпич стене	м2	4	дверные откосы
			штукатурка цем- песч по кирпич стене	м2	7,5	стен по квартире
			кирпичная кладка	м2	7,5	вент шахта
			монтаж отверстия под стояк			
			заделка монтажных отверстий		150x400 (1шт)	монолитный участок
			стяжка цем.-песчаная 7см по бетонной плите	м2	27,64	
18 / 5c			демонтаж- монтаж дверного блока	шт	1	
			штукатурка цем- песч по кирпич стене	м2	4	дверные откосы
			штукатурка цем- песч по кирпич стене	м2	7,5	стен по квартире
			монтаж отверстия под стояк			
			кирпичная кладка	м2	7,5	вент шахта
			стяжка цем.-песчаная 7см по бетонной плите	м2	27,55	
18 / 6c			демонтаж- монтаж дверного блока	шт	1	
			штукатурка цем- песч по кирпич стене	м2	4	дверные откосы
			устройство вент шахты			
			монтаж отверстия под стояк			
			стяжка цем.-песчаная 7см по бетонной плите	м2	26,59	
18 / 7c			демонтаж- монтаж дверного блока	шт	1	
			штукатурка цем- песч по кирпич стене	м2	4	дверные откосы
			штукатурка цем- песч по кирпич стене	м2	3	стен по квартире
			кирпичная кладка	м2	3	вент шахта
			заделка выбоин потолок		100x100(7шт)	
			заделка монтажных отверстий		200x200 (2шт)	монолитный участок
			монтаж отверстия под стояк			
			стяжка цем.-песчаная 7см по бетонной плите	м2	24,36	
18 /8c			демонтаж- монтаж дверного блока	шт	1	
			штукатурка цем- песч по кирпич стене	м2	4	дверные откосы
			штукатурка цем- песч по кирпич стене	м2	3	стен по квартире
			кирпичная кладка	м2	3	вент шахта
			кирпичная кладка	м2	22	перегородки
			монтаж отверстия под стояк			
стяжка цем.-песчаная 7см по бетонной плите	м2	25,51				
18 / 9c			демонтаж- монтаж дверного блока	шт	1	
			штукатурка цем- песч по кирпич стене	м2	4	дверные откосы
			штукатурка цем- песч по кирпич стене	м2	69,5	стен по квартире
			кирпичная кладка	м2	8	перегородки
			демонтаж стояка			
			штукатурка цем- песч по бетон плите	м.п.	9	швы потолочные
			монтаж вдерного блока	шт	1	дверь лоджии
			монтаж оконного блока	шт	1	
			заделка монтажных отверстий	мм	900x200	монолитный участок
			стяжка цем.-песчаная 7см по бетонной плите	м2	20,99	
	2	мусоропровод	1. штукатурка цем- песч по кирпич стене	м2	11	
			2. шпатлека	м2	11	
			3.окраска	м2	11	
			4. стяжка цем- песч по бетонной плите 7см	м2	2,79	
			5. укладка керамогранита	м2	2,79	
			6. монтаж дверей	шт	1	600x2100
			8. демонтаж перегородок	м2	1,26	
				33 34 35	холл лифт холл тамбур	1. штукатурка цем- песч (стены, потолок)
2. шпатлека	м2	136,78				
3.окраска	м2	136,78				
4. стяжка цем- песч по бетонной плите 7см	м2	43,63				
5. укладка керамогранита	м2	43,63				
6. монтаж дверей	шт	2				1500x2100; 800x2100
7. монтаж перегородок	м2	13				
8. демонтаж перегородок	м2					
9. монтаж перекрытий	м2					
10. демонтаж перекрытий	м2					
11. заделка монолитных отверстий	мм					
12.устройство короба (для стояков)	шт	3				
13. монтаж отверстий для стояков	шт	5x3				
14.зачеканить стояки	шт	5x3				
15. монтаж лестницы	шт					
16.монтаж монолитного участка	м3					
	36 37	балкон незадымл лестн	1. штукатурка	м2	30	
			2. шпатлевка	м2	30	
			3.окрашивание	м2	30	
			4. стяжка цем - песч	м2	20	
			5. кладка керамогранита	м2	7	
			6. монтаж дверных блоков	шт	2	800x2100 ;900x2100
			7. монтаж оконных блоков	шт	1	
			8. кирпичная кладка, заделка выбоин	м2	1	
			9. заделка монолитных отверстий	м2	1	
			10. срез пены монтажной вокруг окон	м.п.	6	
			11. монтаж подоконника	шт	1	800x500
			12. монтаж ступеней модульных	шт		
			13. монтаж ступеней монолитных	шт		
			14. зачеканка лестничного марша	м.п.	15,5	
			15. срезать трубу		120x120 (5шт)	
			16. демонтаж дверных блоков	шт		2