

| Ведомость невыполненных строительно - монтажных работ 2018 г. |                          |                             |  |          |        |                                      |
|---|--------------------------|-----------------------------|--|----------|--------|--------------------------------------|
| Этаж/квартира   | Номер пом.               | Наименование пом.           | Наименование работ                         | ед. изм. | объем  | примечание                           |
| 10 / 3к   |                          |                             | демонтаж- монтаж дверного блока            | шт       | 1      |                                      |
|   |                          |                             | штукатурка цем- песч по кирпич стене       | м2       | 4      | дверные откосы                       |
|   |                          |                             | штукатурка цем- песч по кирпич стене       | м2       | 0,5    | стен по квартире                     |
|   |                          |                             | кирпичная кладка                           |          | 0,11   | пом № 2, 5, 6                        |
|   |                          |                             | штукатурка цем- песч по кирпич стене       | м.п.     | 23     | затирка мелких усадочных трещин      |
|   |                          |                             | заделка монтажных отверстий                | мм       | 0,24   | монолитный участок пом № 6, 10       |
|   |                          |                             | монтаж стояка кухонного                    |          |        |                                      |
|   |                          |                             | Запенивание швов алюм балконной рамы       | м.п.     | 8      |                                      |
|   |                          |                             | стяжка цем.-песчаная 7см по бетонной плите | м2       | 81,71  |                                      |
| 10 / 1 к  |                          |                             | демонтаж- монтаж дверного блока            | шт       | 1      |                                      |
|   |                          |                             | штукатурка цем- песч по кирпич стене       | м2       | 4      | дверные откосы                       |
|   |                          |                             | штукатурка цем- песч по кирпич стене       | м2       | 3      | стен по квартире                     |
|   |                          |                             | штукатурка цем- песч по кирпич стене       | м.п.     | 17     | затирка мелких усадочных трещин      |
|   |                          |                             | кирпичная кладка                           |          | 0,32   | пом № 14                             |
|   |                          |                             | заделка монтажных отверстий                |          | 0,32   | монолитный участок , пом № 14, 16    |
|   |                          |                             | стяжка цем.-песчаная 7см по бетонной плите | м2       | 43,28  |                                      |
|   |                          |                             | демонтаж- монтаж дверного блока            | шт       | 1      |                                      |
|   |                          |                             | штукатурка цем- песч по кирпич стене       | м2       | 4      | дверные откосы                       |
| 10 / 2 к  |                          |                             | штукатурка цем- песч по кирпич стене       | м2       | 5,5    | стен по квартире                     |
|   |                          |                             | кирпичная кладка                           | мм       | 0,32   | пом №21                              |
|   |                          |                             | штукатурка цем- песч по кирпич стене       | м.п.     | 34     | затирка мелких усадочных трещин      |
|   |                          |                             | кирпичная кладка                           | м2       | 5,5    | кладка вент шахты, пом№ 22,24        |
|   |                          |                             | заделка монтажных отверстий                |          | 0,32   | монолитный участок, пом № 16, 23, 24 |
|   |                          |                             | стяжка цем.-песчаная 7см по бетонной плите | м2       | 79,31  |                                      |
|   |                          |                             | демонтаж- монтаж дверного блока            | шт       | 1      |                                      |
|   |                          |                             | штукатурка цем- песч по кирпич стене       | м2       | 4      | дверные откосы                       |
|   |                          |                             | штукатурка цем- песч по кирпич стене       | м2       | 6,5    | стен по квартире                     |
| 10 / 2 к  |                          |                             | штукатурка цем- песч по кирпич стене       | м.п.     | 29,5   | затирка мелких усадочных трещин      |
|   |                          |                             | кирпичная кладка                           | мм       | 0,32   | пом № 34                             |
|   |                          |                             | кирпичная кладка                           | м2       | 4      | вент шахта                           |
|   |                          |                             | монтаж стояка в с/у                        |          |        |                                      |
|   |                          |                             | заделка монтажных отверстий                | мм       | 0,16   | монолитный участок пом № 27          |
|   |                          |                             | стяжка цем.-песчаная 7см по бетонной плите | м2       | 79,31  |                                      |
|   |                          |                             | демонтаж- монтаж дверного блока            | шт       | 1      |                                      |
|   |                          |                             | штукатурка цем- песч по кирпич стене       | м2       | 4      | дверные откосы                       |
|   |                          |                             | штукатурка цем- песч по кирпич стене       | м2       | 1      | стен по квартире                     |
| 10 / 1 к  |                          |                             | штукатурка цем- песч по кирпич стене       | м.п.     | 15     | затирка мелких усадочных трещин      |
|   |                          |                             | штукатурка цем- песч по бетонной плите     | м.п.     | 1,5    | швы потолочные                       |
|   |                          |                             | кирпичная кладка                           | мм       | 0,045  |                                      |
|   |                          |                             | монтаж стояка кухонного                    |          |        |                                      |
|   |                          |                             | заделка монтажных отверстий                | мм       | 0,16   | монолитный участок пом № 39, 42      |
|   |                          |                             | стяжка цем.-песчаная 7см по бетонной плите | м2       | 43,28  |                                      |
|   |                          |                             | демонтаж- монтаж дверного блока            | шт       | 1      |                                      |
|   |                          |                             | штукатурка цем- песч по кирпич стене       | м2       | 4      | дверные откосы                       |
|   |                          |                             | штукатурка цем- песч по кирпич стене       | м2       | 1,5    | стен по квартире                     |
| 10 / 3 к  |                          |                             | штукатурка цем- песч по бетонной плите     | м.п.     | 1,5    | швы потолочные                       |
|   |                          |                             | штукатурка цем- песч по кирпич стене       | м.п.     | 17     | затирка мелких усадочных трещин      |
|   |                          |                             | монтаж стояка кухонного                    |          |        | пом №39                              |
|   |                          |                             | заделка монтажных отверстий                | мм       | 0,24   | монолитный участок пом № 39 ,42      |
|   |                          |                             | стяжка цем.-песчаная 7см по бетонной плите | м2       | 103,72 |                                      |
|   |                          |                             | демонтаж- монтаж дверного блока            | шт       | 1      |                                      |
|   |                          |                             | штукатурка цем- песч по кирпич стене       | м2       | 4      | дверные откосы                       |
|   |                          |                             | штукатурка цем- песч по кирпич стене       | м2       | 24,5   | стен по квартире                     |
|   |                          |                             | демонтаж стояка                            |          |        |                                      |
| 10 / 1 с  |                          |                             | штукатурка цем- песч по бетон плите        | м.п.     | 9      | швы потолочные                       |
|   |                          |                             | заделка монтажных отверстий                | мм       | 0,18   | монолитный участок                   |
|   |                          |                             | стяжка цем.-песчаная 7см по бетонной плите | м2       | 12,9   |                                      |
|   |                          |                             | 1. штукатурка цем- песч по кирпич стене    | м2       | 25     |                                      |
|   |                          |                             | 2. шпатлевка                               | м2       | 25     |                                      |
|   |                          |                             | 3.окраска                                  | м2       | 25     |                                      |
|   |                          |                             | 4. стяжка цем- песч по бетонной плите 7см  | м2       | 4,56   |                                      |
|   |                          |                             | 5. укладка керамогранита                   | м2       | 4,56   |                                      |
|   |                          |                             | 6. монтаж дверей                           | шт       | 2      | 900x2100                             |
|   | 11                       | мусоропровод                | 1. штукатурка цем- песч по кирпич стене    | м2       | 2,79   |                                      |
|   |                          |                             | 2. шпатлевка                               | м2       | 2,79   |                                      |
|   |                          |                             | 3.окраска                                  | м2       | 11     |                                      |
|   |                          |                             | 4. стяжка цем- песч по бетонной плите 7см  | м2       | 2,79   |                                      |
|   |                          |                             | 5. укладка керамогранита                   | м2       | 2,79   |                                      |
|   |                          |                             | 6. монтаж дверей                           | шт       | 1      | 600x2100                             |
|   |                          |                             | 8. демонтаж перегородок                    | м2       | 1,26   |                                      |
|   |                          |                             | 1. штукатурка цем- песч (стены, потолок)   | м2       | 93,52  |                                      |
|   |                          |                             | 2. шпатлевка                               | м2       | 93,52  |                                      |
|   | 50<br>51<br>52           | холл<br>лифт холл<br>тамбур | 3.окраска                                  | м2       | 93,52  |                                      |
|   |                          |                             | 4. стяжка цем- песч по бетонной плите 7см  | м2       | 49,14  |                                      |
|   |                          |                             | 5. укладка керамогранита                   | м2       | 49,14  |                                      |
|   |                          |                             | 6. монтаж дверей                           | шт       | 2      | 1500x2100; 800x2100                  |
|   |                          |                             | 7. монтаж перегородок                      | м2       | 3      |                                      |
|   |                          |                             | 8. демонтаж перегородок                    | м2       |        |                                      |
|   |                          |                             | 9. монтаж перекрытий                       | м2       |        |                                      |
|   |                          |                             | 10. демонтаж перекрытий                    | м2       |        |                                      |
|   |                          |                             | 11. заделка монолитных отверстий           | мм       |        |                                      |
| 12. устройство короба (для стояков)                           | шт                       | 3                           |  |          |        |                                      |
| 13. монтаж отверстий для стояков                              | шт                       |                             |  |          |        |                                      |
| 14. зачеканить стояки   | шт                       | 5x3                         |  |          |        |                                      |
| 15. монтаж лестницы   | шт                       |                             |  |          |        |                                      |
| 16. монтаж монолитного участка                                | м3                       |                             |  |          |        |                                      |
| 17. очистка потолка от рубероида                              | м.п.                     |                             |  |          |        |                                      |
| 18. заделка трещин на потолке                                 | м.п.                     | 54                          |  |          |        |                                      |
| 53<br>54  | балкон<br>незадымл лестн |                             | 1. штукатурка                              | м2       | 30     |                                      |
|   |                          |                             | 2. шпатлевка                               | м2       | 30     |                                      |
|   |                          |                             | 3.окрашивание                              | м2       | 30     |                                      |
|   |                          |                             | 4. стяжка цем - песч                       | м2       | 20     |                                      |
|   |                          |                             | 5. кладка керамогранита                    | м2       | 7      |                                      |
|   |                          |                             | 6. монтаж дверных блоков                   | шт       | 2      | 800x2100 ;900x2100                   |
|   |                          |                             | 7. монтаж оконных блоков                   | шт       | 1      |                                      |
|   |                          |                             | 8. кирпичная кладка, заделка выбоин        | м2       | 1      |                                      |
|   |                          |                             | 9. заделка монолитных отверстий            |          |        |                                      |
|   |                          |                             | 10. срез пены монтажной вокруг окон        | м.п.     | 6      |                                      |
|   |                          |                             | 11. монтаж подоконника                     | шт       | 1      | 800x500                              |
|   |                          |                             | 12. монтаж ступеней модульных              | шт       |        |                                      |
|   |                          |                             | 13. монтаж ступеней монолитных             | шт       |        |                                      |
|   |                          |                             | 14. зачеканка лестничного марша            | м.п.     | 15,5   |                                      |
|   |                          |                             | 16. демонтаж дверных блоков                | шт       |        | 2                                    |