

Ведомость невыполненных строительно - монтажных работ 2018 г.						
Этаж/квартира	Номер пом.	Наименование пом.	Наименование работ	ед. изм.	объем	примечание
17 / 2к			демонтаж- монтаж дверного блока	шт	1	
			штукатурка цем- песок по кирпичу стене	м2	4	дверные откосы
			штукатурка цем- песок по кирпичу стене	м2	207,5	стен по квартире
			штукатурка цем- песок по бетонной плите	м.п.	65,5	швы потолочные
			кирпичная кладка	мм	900x700(1шт)	пом № 2
			кирпичная кладка	м2	3	вент шахта пом № 8
			кирпичная кладка	м2	1,5	заложить дверной проем пом №6
			разобрать кирпичную кладку под проем	м2	1,5	дверной проем пом №6
			заделка монтажных отверстий	мм	400x200 (1 шт)	монолитный участок пом № 6
17 / 1 к			стяжка цем.-песчаная 7см по бетонной плите	м2	87	
			демонтаж- монтаж дверного блока	шт	1	
			штукатурка цем- песок по кирпичу стене	м2	4	дверные откосы
			штукатурка цем- песок по кирпичу стене	м2	161,3	стен по квартире
			штукатурка цем- песок по бетонной плите	м.п.	57	швы потолочные
			демонтаж кирпичных перегородок	м2	24,5	пом №11, 12
			кирпичная кладка	мм	500x600(2шт)	пом № 3, 9
			кирпичная кладка	м2	3,5	вент шахта пом № 12
			Запенивание швов алюм балконной рамы	м.п.	1	пом № 11
17 / 5 к			заделка монтажных отверстий		200x400 (1шт)	монолитный участок , пом № 14
			стяжка цем.-песчаная 7см по бетонной плите	м2	79,71	
			демонтаж- монтаж дверного блока	шт	1	
			штукатурка цем- песок по кирпичу стене	м2	4	дверные откосы
			штукатурка цем- песок по кирпичу стене	м2	437,4	стен по квартире
			кирпичная кладка	мм	900x700(1шт) 600x2000(1шт)	
			кирпичная кладка	м2	2,5	вент шахта
			штукатурка цем- песок по бетонной плите	м.п.	143	швы потолочные
			замена дверного блока (балкон)	шт	2	пом № 21, 23
17 / 1 с			демонтаж кирпич перегородки	м.п.	4	расширить проем пом № 22
			заделка монтажных отверстий		200x200(4шт) 500x2000(2шт)	пом № 16, 23, 27, 28
			заделка монтажных отверстий		500x2000 (2шт)	вертик армирование по потолку
			стяжка цем.-песчаная 7см по бетонной плите	м2	168,34	
			демонтаж- монтаж дверного блока	шт	1	
			штукатурка цем- песок по кирпичу стене	м2	4	дверные откосы
			штукатурка цем- песок по кирпичу стене	м2	58,3	стен по квартире
			кирпичная кладка	мм	250x250 (1шт) 100x400 (3шт)	пом № 31
			демонтаж стояка			
	7	мусоропровод	штукатурка цем- песок по бетонной плите	м.п.	9	швы потолочные
			заделка монтажных отверстий	мм	900x200	монолитный участок
			стяжка цем.-песчаная 7см по бетонной плите	м2	15,92	
			1. штукатурка цем- песок по кирпичу стене	м2	11	
			2. шпатлевка	м2	11	
			3.окраска	м2	11	
			4. стяжка цем- песок по бетонной плите 7см	м2	2,79	
			5. укладка керамогранита	м2	2,79	
			6. монтаж дверей	шт	1	600x2100
	33 34 35	холл лифт холл тамбур	8. демонтаж перегородок	м2	1,26	
			1. штукатурка цем- песок (стены, потолок)	м2	199	
			2. шпатлевка	м2	199	
			3.окраска	м2	199	
			4. стяжка цем- песок по бетонной плите 7см	м2	49,93	
			5. укладка керамогранита	м2	49,93	
			6. монтаж дверей	шт	2	1500x2100; 800x2100
			7. монтаж перегородок	м2	3	
			8. демонтаж перегородок	м2		
	11 25	тамбур тамбур	9. монтаж перекрытий	м2		
			10. демонтаж перекрытий	м2		
			11. заделка монолитных отверстий	мм		
			12. устройство короба (для стояков)	шт	3	
			13. монтаж отверстий для стояков	шт	5x1	
			14. зачеканить стояки	шт	5x3	
			15. монтаж лестницы	шт		
			16. монтаж монолитного участка	м3		
			17. очистка потолка от рубероида	м.п.		
	36 37	балкон незадымл лестн	1. штукатурка цем- песок по кирпичу стене	м2	25,71	
			2. шпатлевка	м2	25,71	
			3.окраска	м2	25,71	
			4. стяжка цем- песок по бетонной плите 7см	м2	3,71	
			5. укладка керамогранита	м2	3,71	
			6. монтаж дверей	шт	2	900x2100
			1. штукатурка	м2	30	
			2. шпатлевка	м2	30	
			3.окрашивание	м2	30	
			4. стяжка цем - песок	м2	20	
			5. кладка керамогранита	м2	7	
			6. монтаж дверных блоков	шт	2	800x2100 ;900x2100
			7. монтаж оконных блоков	шт	1	
			8. кирпичная кладка, заделка выбоин	м2	1	
			9. заделка монолитных отверстий			
			10. срез пены монтажной вокруг окон	м.п.	6	
			11. монтаж подоконника	шт	1	800x500
			12. монтаж ступеней модульных	шт		
			13. монтаж ступеней монолитных	шт		
			14. зачеканка лестничного марша	м.п.	15,5	
			16. демонтаж дверных блоков	шт		2