

Ведомость невыполненных строительно - монтажных работ 2018 г.						
Этаж/квартира	Номер пом.	Наименование пом.	Наименование работ	ед. изм.	объем	примечание
19 / 1к			демонтаж- монтаж дверного блока	шт	1	
			штукатурка цем- песч по кирпич стене	м2	4	дверные откосы
			штукатурка цем- песч по кирпич стене	м2	143	стен по квартире
			кирпичная кладка	м2	35,7	перегородок по кв
			монтаж вдерного блока	шт	1	дверь лоджии
			Запенивание швов алюм балконной рамы	м.п.	16	
			стяжка цем.-песчаная 7см по бетонной плите	м2	47	
19 / 3к			демонтаж- монтаж дверного блока	шт	1	
			штукатурка цем- песч по кирпич стене	м2	4	дверные откосы
			штукатурка цем- песч по кирпич стене	м2	288	стен по квартире
			кирпичная кладка	м2	129	перегородок по квартире
			Запенивание швов алюм балконной рамы	м.п.	16	
			монтаж вдерного блока	шт	2	дверь лоджии
			монтаж оконного блока	шт	2	
19 / 2к			стяжка цем.-песчаная 7см по бетонной плите	м2	97,99	
			демонтаж- монтаж дверного блока	шт	1	
			штукатурка цем- песч по кирпич стене	м2	4	дверные откосы
			штукатурка цем- песч по кирпич стене	м2	240	стен по квартире
			кирпичная кладка	м2	122	перегородок по кв
			Запенивание швов алюм балконной рамы	м.п.	16	
			монтаж вдерного блока	шт	1	дверь лоджии
19 / 1к			монтаж оконного блока	шт	1	
			стяжка цем.-песчаная 7см по бетонной плите	м2	78,4	
			демонтаж- монтаж дверного блока	шт	1	
			штукатурка цем- песч по кирпич стене	м2	4	дверные откосы
			штукатурка цем- песч по кирпич стене	м2	209	стен по квартире
			кирпичная кладка	м2	45	перегородок по квартире
			монтаж вдерного блока	шт	1	дверь лоджии
19 / с			Запенивание швов алюм балконной рамы	м.п.	16	
			стяжка цем.-песчаная 7см по бетонной плите	м2	65,91	
			демонтаж- монтаж дверного блока	шт	1	
			штукатурка цем- песч по кирпич стене	м2	4	дверные откосы
			штукатурка цем- песч по кирпич стене	м2	70	стен по квартире
			кирпичная кладка	м2	32	перегородок по квартире
			монтаж вдерного блока	шт	1	дверь лоджии
28 29 30		холл лифт холл тамбур	монтаж оконного блока	шт	1	
			стяжка цем.-песчаная 7см по бетонной плите	м2	17	
			1. штукатурка цем- песч (стены, потолок)	м2	179,4	
			2. шпатлевка	м2	179,4	
			3.окраска	м2	179,4	
			4. стяжка цем- песч по бетонной плите 7см	м2	50,7	
			5. укладка керамогранита	м2	50,7	
			6. монтаж дверей	шт	2	1500x2100; 800x2100
			7. монтаж перегородок	м2	21	
			8. демонтаж перегородок	м2		
			9. монтаж перекрытий	м2	18	
			10. демонтаж перекрытий	м2		
			11. заделка монолитных отверстий	мм	d=400	
			12. устройство короба (для стояков)	шт	3	
			13. монтаж отверстий для стояков	шт	5x3	
			14. зачеканить стояки	шт	5x3	
31 32		балкон незадымл лестн	15. монтаж лестницы	шт	1	1200x1800
			16.монтаж монолитного участка	м3		
			1. штукатурка	м2	30	
			2. шпатлевка	м2	30	
			3.окрашивание	м2	30	
			4. стяжка чем - песч	м2	20	
			5. кладка керамогранита	м2	7	
			6. монтаж дверных блоков	шт	2	800x2100 :900x2100
			7. монтаж оконных блоков	шт	1	
			8. кирпичная кладка, заделка выбоин	м2	1	
			9. заделка монолитных отверстий	м2	1	
			10. срез пены монтажной вокруг окон	м.п.	6	
			11. монтаж подоконника	шт	1	800x500
			12.оштукатуривание ригелей	м2	10,5	
			13. монтаж ступеней ж/б	шт		
			14. зачеканка лестничного марша	м.п.	15,5	
			16. демонтаж дверных блоков	шт	2	
			17. оштукатуривание косяков	м2	12,5	